

Kortrijk hotel Broel (2018J120)

Dagrapport 11/01/2019

Werkzaamheden en interpretaties:

Vandaag werd werkput 2 aangelegd, deze lag zo'n 25m noordelijker dan werkput 1, ongeveer op dezelfde hoogte. Hier werd dus verwacht om ook de wal, de stadsmuur en de gracht aan te snijden.

Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Een vrij gelijkaardig beeld aan dat van in werkput 1 kwam naar voren. Er werd, net als in werkput 1, op de kop van de sleuf een profiel gezet doorheen de wal. Hieruit bleek dat, in vergelijking met werkput 1, deze hier iets minder dik was, maar toch nog steeds zeer goed bewaard.

Er werd ook weer een poer met aanzet naar spaarbogen aangetroffen, die als een deel van de stadsmuur moet worden geïnterpreteerd. Deze poer bleek quasi identiek aan het exemplaar aangetroffen in werkput 1 gisteren.

Meer naar het westen toe werden enkele muren en een overwelfde, L-vormige kelderruimte aangetroffen. Deze muren e.d. zijn van na de opgave van de stadsversterking te dateren. Door deze kelder kon er in deze werkput geen aansluitend profiel tussen wal en gracht gemaakt worden.

Er werd meer naar het oosten toe binnen vlak 1 al enkele grachtvullingen aangesneden, waardoor hier een vlak 2 overbodig was. Er werd daarom gekozen om hier meteen een profiel doorheen aan te leggen. In dit profiel konden enkel lagen van gracht herkend worden, er werd geen natuurlijke bodem aangesneden. Er moet nog bekeken worden hoe dit profiel zich verhoudt ten opzichte van dat in werkput 1. Er werd getracht om met een boring de natuurlijke bodem te bereiken maar door opstijgend grondwater leek dit niet mogelijk.

Na alles geregistreerd te hebben werd deze werkput gedicht.

Externe condities:

Bewolkt, koud, af en toe regen

Personeel:

Niels Janssens (veldwerkleider), Muhammed Menem, Ann-Sophie De Witte, Charlotte Verhaeghe