

Dagrapport Menen Meersweg – 2017D186 (27/04/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg sleuf 1 tem 3; enkele greppels (VME-LME) en kuilen. Kijkvenster zonder resultaat.

Strategische en praktische keuzes:

Aanleg sleuven ingekort door hoogspanningsleiding, oppervlakte gecompenseerd door kijkvensters. Idem voor locaties hopen teelaarde.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt.

Externe condities:

Droog, zonnig.

Personeel:

David Demoen (erkend archeoloog en veldwerkleider)

Stephanie Sadones (archeoloog)

Specialisten:

Nvt.

Dagrapport Menen Meersweg – 2017D186 (28/04/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg sleuf 4; enkele greppels (VME-LME) en kuilen. Kijkvenster zonder resultaat.

Strategische en praktische keuzes:

Aanleg sleuven ingekort door hoogspanningsleiding, oppervlakte gecompenseerd door kijkvensters. Idem voor locaties hopen teelaarde.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt.

Externe condities:

Droog, bewolkt.

Personeel:

David Demoen (erkend archeoloog en veldwerkleider)

Stephanie Sadones (archeoloog)

Specialisten:

Nvt.