

Dagrapport - Veldwerkregistratie

Jensy Herpoel

Algemene gegevens			
Naam project	Bikschote - Bikschotestraat		
Projectnummer		Datum	28/11/2025
Gemeente	Langemark-Poelkapelle	Opdrachtgever	Ruben Willaert
Adres	Bikschotestraat 58	Projectleider CTE	Jan Bellemans
Type werk (aanvinken)	Benaderingen		
	Begeleiding	X	
	Detectie multisonde		
	Dieptedetectie		
	Leidingdetectie		
	Andere		

Verloop werkzaamheden, opmerkingen
<p>0800: RV + Overleg TL 0805: Aanvang werken 1200: Einde der werken</p> <p>Opmerkingen: Aanleggen kijkvensters, profielen en onderzoeken loopgraaf (schuttersputten)</p>

Begeleiding/benadering - aangetroffen explosieven ¹					
Type en model	Aantal	land	diepte	Opmerking	Locatie stockage
SAF/KKM	+/- 1.5kg	DEU	Bodem loopgraaf (0.5m- mv)	Dump, vroeg oorlog	Situatie tijdelijk veiliggesteld in afwachting interventie DOVO

Aanwezig op werf	van	tot	van	tot
Pers aanwezig (zelfde ploeg 27/11/2025)	0800	1205		

Meetapparatuur	Nr	uren	Materiaal	Nr.	uren
Vallon VMH3		4			



Figuur 1: overzicht dump SAF



Figuur 2: Stempel onderaan leert ons meerdere zaken: de datum van productie (9/1914), de producent en het loodgehalte.



Figuur 3: overzichtsfoto van de onderzochte zone op de werf