

1 DAGRAPPORTEN DAVE01

1.1 DINSdag 23/06/2026

- projectcode: 2026F191
- personeel: Ruben Vergauwe, Jessica Wittebroodt
- weer: bewolkt en regenbuien in vormiddag, zon (30°) in namiddag
- werken en interpretaties: Werkputten 1 tot en met 5 werden aangelegd. Bij eerste werkput werden dens sporenspreiding geobserveerd in noordelijk en centraal deel van de werkputten. Kijkvensters werden aangelegd om de ruimtelijke spreiding van verloop van grachten beter te karteren. Gezien het voortschrijdend inzicht en de resultaten die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats werd vanaf werkput 3 vooral ingezet op de registratie van sporen in de werkputten en het karteren van de grenzen van de vindplaats.
- specialisten: er werden geen specialisten gecontacteerd

1.1 WOENSDAG 24/06/2026

- projectcode: 2026F191
- personeel: Ruben Vergauwe, Jessica Wittebroodt
- weer: zonnig en hitte (>30°)
- werken en interpretaties: Werkputten 6 tot en met 8 werden aangelegd. De positie van enkele werkputten werd aangepast naar obstakels in het terrein (bomen bij werkputten 6 en 7). Een werkput (tussen 7 en 8) was voor het proefsleuvenonderzoek al geseponeerd op basis van de KLIP-melding die een ondergrondse leiding weergeeft.

De sporen blijven zich manifesteren in het noordelijke en centrale deel van het terrein. De grachtsystemen blijven gevolgd worden over de werkputten. In werkput 8 lijkt de densiteit af te nemen en ligt mogelijk buiten de grens van het aangetroffen erf (?). Beide dagen werden vondstrecuperatie afgestemd op datering van de gehele site. Gezien de interpretatie als vindplaats en onvermijdelijk advies naar verder onderzoek werd dit maximaal bewaard voor verder onderzoek.
- specialisten: er werden geen specialisten gecontacteerd