

Dagrapport proefsleuvenonderzoek Brecht Lessiusstraat

Donderdag 10/8/2017

Aanwezigen: Melissa Lamberts (MLA), Veerle Caelen (VCA), Anna De Rijck (ADR)

Weer: bewolkt met geregeld motregen

De aanleg van de sleuven gebeurde van oost naar west. De tweede sleuf moest in het noorden owv een verstoring ingekort worden. De eerste vier sleuven konden aangelegd worden. Sleuf 1 en 2 konden na inmeten en administreren aan het eind van de dag ook gedicht worden.

Er werden redelijk wat – op het eerste zicht – subrecente en recente sporen aangetroffen. Deze kregen toch een spoornummer omdat de recentheid nog niet hard gemaakt kon worden en we een aantal van deze sporen later nog zouden onderzoeken dmv coupes. De meeste sporen waren duidelijk afgelijnd en hadden een donkere vulling met baksteenspikkels. Sommige daarvan waren vierkant en deden aan heipalen denken. Eén spoor met duidelijke kern en insteek leek in het vlak mogelijk ouder te zijn. Enkele grote ronde sporen leken op (sub)recente waterputten- en kuilen. Eén ervan werd geboord en de vulling ervan bleek inderdaad dieper dan - 1m MV te gaan. In de drie sleuven kwam in het noorden ervan telkens een grachtsegment voor. Wellicht gaat het om één en dezelfde gracht. Voorts werden nog andere greppelsegmenten herkend. In het noorden van werkput 4 vonden we verschillende bakstenen structuren uit de nieuwe/nieuwste tijd. Het ging om muurrestanten, een waterput, een kelder of beerput en een uitbraaksleuf. Er werden diverse baksteensoorten, -formaten en mortels in herkend (voornamelijk in de puinige vulling van de structuren) waardoor een verstoord zijn van deze (sub)recente structuren kan worden vermoed.

Er werden diverse profielen geattesteerd. Veelal konden plaggendeklagen met her en der baksteenstructuren in herkend worden. De ouderdom van deze plaggendekken kon niet aangetoond worden maar wellicht zijn deze niet ouder dan de nieuwe tijd.

Vrijdag 11/8/2017

Aanwezigen: MLA, VCA, ADR

Weer: zonnig

De laatste sleuf werd nog aangelegd en in werkput 3, 4 en 5 werd verder geadmistreerd. Er werden nog meer gelijkaardige sporen aangetroffen. Een aantal er van werd gecoupeerd. Voorts werd nog een verbindingssleuf tussen WP 3 en 4 aangelegd ter hoogte van het mogelijke interessante spoor. Er werden 2 greppels (die al in beide andere WP-en waren aangetoond) en enkele recente grondsporen in aangetroffen. De coupe op het interessante spoor bevestigde de hypothese dat het om een paalkuil ging. Helaas kon hier geen daterend materiaal in aangetroffen worden.

Concluderend kan gesteld worden dat volgende sporen werden aangetroffen:

- sporen te linken aan recente landbouwactiviteiten (vb. heipalen)
- in het noorden van het onderzoeksgebied verrommelde bakstenen structuren uit de nieuwe/nieuwste tijd en grondsporen die wijzen op inrichting van het ten zuiden hiervan te situeren achtererf uit vermoedelijk dezelfde periode en horende bij voornoemde structuren
- enkele mogelijk oudere gracht(segment)en
- één oudere paalkuil die niet nader kon gedateerd worden