

Wuustwezel Kerkblokstraat Dagrapport

02/08/2016

Projectinformatie

Opgr_id:

2016-280; 2016G23

Gemeente: Wuustwezel

Toponiem: Kerkblokstraat

Datum: 02/08/2016

Rapporteur: Ron Bakx

Personele bezetting: Ron Bakx, Niels Schelkens, Piotr Pawelczak (aardkundige)

Weersomstandigheden: veel regenbuien, rond 20 °C

Bezoekers: Sofie Debruyne (Onroerend Erfgoed), medewerker van de gemeente Wuustwezel

Werkzaamheden

Bij aankomst op het onderzoeksterrein rond 7.15 blijkt er een grote tent voor het bouwen van een bloemcoursowagen op het terrein te staan. Er was door de gemeente doorgegeven dat er een tent op het onderzoeksterrein zou staan, maar dit was niet verder gespecificeerd. Verder is er een volleybalveld aanwezig, waarvan de opdrachtgever het liefst heeft dat deze intact blijft, aangezien er de volgende dag een wedstrijd op wordt gehouden. De geplande inplanting van de proefsleuven moet dus flink aangepast worden. (Het is ook altijd hetzelfde...). Besloten wordt om aan beide lange zijdes van het volleybalveld een proefsleuf aan te leggen. Verder wordt besloten om in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied een extra proefsleuf aan te leggen.

Begonnen rond 7.45 met de aanleg van proefsleuf 1. Rond 8.15 komt een medewerker van de gemeente Wuustwezel met een KLIP melding. Er blijken kabels en rioleringen binnen het te onderzoeken gebied te bevinden. Dit was niet zo gecommuniceerd ... Het oorspronkelijke sleuvenplan wordt verder aangepast zodat er geen risico is op het raken van kabels en rioleringen. Concreet betekent dit dat proefsleuf 1 niet helemaal doorgezet kan worden richting de noordelijke grens van het onderzoeksgebied en dat de proefsleuven onderbroken moeten worden ter hoogte van de wandelpaden.

Het archeologisch vlak situeert zich op ongeveer 80 cm tot 100 cm onder het maaiveld. Er zijn 2 akkerlagen te herkennen. De grond is ter hoogte van het archeologisch vlak redelijk vochtig (natte zandbodem). In totaal worden er 6 proefsleuven aangelegd. Tijdens de aanleg van de proefsleuven worden een aantal sporen aangeduid, waarvan getwijfeld wordt of ze van natuurlijke of antropogene aard zijn. Bijna al deze sporen worden gecontroleerd door middel van een coupe. Al deze sporen blijken natuurlijk te zijn. Naast een aantal greppels en wat (paal)kuilen uit de late middeleeuwen/ Nieuwe Tijd worden er geen relevante archeologische sporen aangetroffen.

Rond 16.45 zijn alle werkzaamheden gedaan.

Overleg/afspraken

Net nadat alle sleuven zijn aangelegd, komt Sofie Debruyne langs voor een werfcontrole. Samen overlopen we alle proefsleuven. Sofie gaat akkoord met de aanpassingen op het oorspronkelijke sleuvenplan. Ze ziet geen noodzaak in het aanleggen van kijkvensters, met uitzondering van een mogelijk kijkvenster rondom S3005.

Sofie ziet de leervondsten (schoenen) langs de kant van proefsleuf 1 liggen. Ze wilt dat we alle schoenen meenemen en kort bespreken in de archeologienota. Dit wordt gedaan.