

Dagrapport Oostkamp Tucrail Fase 2 – 2018B311 (27/02/2018)

Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg WP01, sleuf ter hoogte van parking station. Westelijke zone tot ca. -2 m diep verstoord. Ook het archeologische vlak verstoord. Geen intact archeologisch niveau, geen relevante archeologische sporen. In het oostelijke deel van de werkput archeologisch vlak hoger (ca. 1.00 – 1.30 -mv). Enkele recente kuilen.

Strategische en praktische keuzes:

Sleuf werd om veiligheidsredenen aangelegd op arbitrair niveau (ca. 1.30 m –mv). Per ca. 10 m werd een dieper profielkolom aangelegd, tot op het archeologisch niveau (onder verstoring).

Conclusies consultatie specialisten:

Geen.

Externe condities:

Koud, zonnig.

Personeel:

David Demoen: veldwerkleider, archeoloog

Adonis Wardeh: archeoloog

Specialisten:

Geen.

Dagrapport Oostkamp Tucrail Fase 2 – 2018B311 (12/03/2018)

Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg WP02, sleuf ter hoogte van de werfzone van Franki (tussen de Stationsstraat en de Moerbrugsestraat. Sterk verstoord bodemprofiel. Archeologisch vlak op ca. 1m onder maaiveld. Geen relevante archeologische sporen.

Strategische en praktische keuzes:

Sleuf werd in secties van ca. 6m opgelegd en onmiddellijk terug gedicht om verzakking van de aangrenzende perceelsafbakening te vermijden. Grond werd zorgvuldig op de aanwezige werfweg gestockeerd en terug verwijderd. Na afloop van de graafwerkzaamheden ging specifieke aandacht naar het netjes achter laten van de werfweg.

Conclusies consultatie specialisten:

Geen.

Externe condities:

12°C, licht bewolkt.

Personeel:

Jasper Billemont: veldwerkleider, archeoloog

Adonis Wardeh: archeoloog

Specialisten:

Geen.

Dagrapport Oostkamp Tucrail Fase 2 – 2018B311 (14/03/2018)

Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg WP03, sleuf achter de Boomkwekerijstraat. Archeologisch vlak op ca. 1,2m onder maaiveld.
Geen relevante archeologische sporen.

Strategische en praktische keuzes:

Niet van toepassing

Conclusies consultatie specialisten:

Geen.

Externe condities:

10°C, licht bewolkt.

Personeel:

Jasper Billemont: veldwerkleider, archeoloog

Hannah Van Hoecke: archeoloog

Specialisten:

Geen.

Dagrapport Oostkamp Tucrail Fase 2 – 2018B311 (19/03/2018)

Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg WP04, sleuf ten noorden van de Stuivenbergstraat.

Strategische en praktische keuzes:

Niet van toepassing

Conclusies consultatie specialisten:

Geen.

Externe condities:

10°C, licht bewolkt.

Personeel:

Jasper Billemont: veldwerkleider, archeoloog

Hannah Van Hoecke: archeoloog

Specialisten:

Geen.