

Dagrapport

Project :	Laakdal – Gastenhuis
Onderzoeksmethode:	Proefsleuven
Projectcode:	2017J14
RAAP-code:	LAGA01

Dag 1	
Datum	Woensdag 25-10-17
Aanwezigen	Bram Vermeulen (veldwerkleider) Kris Van Quathem (assistent-archeoloog) Floris Philipsen (archeoloog/aardkundige)
Externe condities	VM: Bewolkt NM: Bewolkt
Specialisten	Floris Philipsen (aardkundige)
Bezoek derden	Onroerend Erfgoed: Alde Verhaert
werkzaamheden	<p>AANKOMST 8:06</p> <p>Voormiddag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanleg Sleuven 1 tem 4 - Registratie sleuven 1 en 2 - Sleuf 1: meerdere paalsporen die toebehoren aan een volmiddeleeuwse huisplattegrond (bootvormig type). Meeste paalsporen zijn vierkant tot rechthoekig van vorm met uitgraving en paalkern. Karresporen. Sleuven 2 en 3 zitten ook vol met paalsporen, kuilsporen en greppels. <p>Namiddag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanleg sleuven 5 tem 9 - Registratie sleuven 2 en 3 <p>Sleuf 5 werd in twee delen aangelegd om een doorgang te maken voor de voertuigen van de omwonenden, die over het terrein moeten om te kunnen parkeren aan hun woning.</p> <p>Sleuf 6 werd niet uitgezet op de locatie zoals gepland wegens aanwezigheid van bomen en hoog struikgewas. Deze sleuf werd opgeschoven in westelijke richting.</p> <p>Profielen 1 tem 3 werden beschreven. Sporen beschreven en gefotografeerd tot aan het midden van sleuf 4.</p> <p>-----</p>

	<p>Sleuf 10 zal ook in westelijke richting opgeschoven moeten worden wegens de aanwezigheid van een grote aarden heuvel en begroeiing.</p> <p>Sleuven 11 tem 13 zullen ingekort moeten worden wegens de aanwezigheid van een bosje.</p> <p>Sleuf 14 zal niet uitgezet worden wegens een te beperkte ruimte (breedte van amper 3 meter) en de aanwezigheid van een wegenis.</p> <p>----</p> <p>VERTREK 16u45</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag 2	
Datum	<i>Donderdag 26-10-17</i>
Aanwezigen	<i>Bram Vermeulen (veldwerkleider) Kris Van Quathem (assistent-archeoloog)</i>
Externe condities	<i>Voormiddag: Bewolkt Namiddag: Bewolkt en vanaf 17u lichte regen</i>
Specialisten	/
Bezoek derden	Gemeente Laakdal
werkzaamheden	<p>AANKOMST 8:05</p> <p>Ochtend 26/10: dichtgooien van sleuven 1 en 2.</p> <p>Voormiddag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanleg Sleuf 10 tem 13 - Registratie van sleuf 4, 5,6 en 7 <p>Namiddag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanleg Sleuf 14 - Couperen S44 in sleuf 3 - Kraan dicht sleuven 3, 4, 5 voor de helft (noordelijk gedeelte) en 6 - Registratie sleuven 8, 9, 10 tem 14 <ul style="list-style-type: none"> o Profielen 5, 6, 7 en 8 o Sporen fotograferen + invoeren in Odile o Alles in meten <p>Sleuf 4 werd gedeeltelijk gevrijwaard. Het zuidelijk gedeelte van sleuf 4 ligt nog open, daar zal een uitbreiding aangelegd worden. Aan sleuf 13 / 14 zal tevens een kijkvenster aangebracht worden.</p> <p>Sleuf 9 en 10 bevatten veel sporen. Vermoedelijk huisplattegrond in noordelijk gedeelte van beide sleuven. Sleuf 9 bevat een aantal kuilen met vrij veel</p>

	<p>ijzerslakken. Eén grote kuil (S144) aangetroffen in zuidelijk gedeelte van sleuf 9, functie voorlopig onbekend. Waterput? Boren?</p> <p>Sleuven 7 en 8 mogen gedicht worden.</p> <p>S133 bevat veel ijzerslakken.</p> <p>VERTREK 17u40</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag 3	
Datum	Vrijdag 27-10-17
Aanwezigen	<i>Bram Vermeulen (veldwerkleider)</i> <i>Kris Van Quathem (assistent-archeoloog)</i>
Externe condities	<i>Voormiddag: zonnig</i> <i>Namiddag: zonnig</i>
Specialisten	/
Bezoek derden	/
werkzaamheden	<p>AANKOMST 8:00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichten van sleuven 9 en 10 - Aanleg kijkvenster 2 aan put 13 en 14 - Aantreffen gebouwplattegrond (vermoedelijk metaaltijden) - Registratie sporen en kijkvenster - Aanleg kijkvenster 3, blijkt leeg te zijn, - Aanleg kijkvenster 4 om depressies, kuil, poel te registreren - Registratie profiel 8 of 9 - Dichten van alle sleuven <p>VERTREK 12:45</p>