

Dagrapporten Retie, Turnhoutsebaan

Projectcode = 2018F30

Projectcode BAAC = 2018-0396

Dagrapport 1 – maandag 2 juli 2018

Aanwezig: Elke Mertens (erkend archeoloog/veldwerkleider), Toon De Herdt (archeoloog), Mathias Hermans (archeoloog), Ton Luyten (kraan, halve dag)

Bezoek: Sofie Debruyne van het Agentschap Onroerend Erfgoed, opdrachtgever

Weersomstandigheden: Volle zon, 29°

Werkzaamheden:

Toegekomen op terrein en gezien dat 4 stroken van ca. 5 m breed zijn vrijgemaakt door de opdrachtgever. De bomen zijn gekapt tot op maaiveldniveau. Op de locatie van de geplande vijfde sleuf (tussen de garage en de schuur) is aan straatzijde nog verharding aanwezig.

Aanleg van de 5 sleuven in de voormiddag. Eén archeologisch niveau; vlak is aangelegd onder de plag, op de overgang van de B- en C-horizont. In de 4 sleuven t.h.v. het naaldbos zijn rupssporen aangetroffen onder de plag, maar momenteel zijn er geen andere aanwijzingen om het plaggendeek te dateren. Navraag bij de eigenaar van het terrein (wiens vader daarvoor eigenaar was) bracht ook niets bij i.v.m. mogelijke verklaringen voor de tractorsporen.

Densiteit sporenvlak is gemiddeld, met een greppel die grofweg oost-west georiënteerd doorheen het plangebied loopt en drie clusters (zuidzijde sleuf 1, halfweg sleuf 3, halfweg sleuf 4). Gezien de beperkte ruimte wordt beslist om 3 kijkvensters aan te leggen naast de drie clusters. Om dit mogelijk te maken, wordt eerst de volledige sleuf terug gedicht. T.h.v. de cluster werkt de kraan naar achteren toe en legt de volledige breedte aan van het kijkvenster. Wegens gps-problemen wordt de aanleg van de kijkvensters uitgesteld naar overmorgen.

De GPS heeft veel problemen met de overgebleven bomen en er wordt gevreesd voor fouten. Daarom is beslist dat de sleuven en sporen met de hand ingetekend en beschreven worden. Vandaag zijn ook al vlak- en spoorfoto's gemaakt.

Enkele sporen werden gecoupeerd en 1 vondst aangetroffen. Het gaat om een scherf (3 fragmenten) handgevormd aardewerk uit spoor €3001 (noodzijde sleuf 3). Onduidelijk in het veld of het gaat om ijzertijdaardewerk of vroeg-middeleeuws aardewerk (suggestie Sofie Debruyne op basis van de magering).

Dagrapport 2 – woensdag 4 juli 2018

Aanwezig: Elke Mertens (erkend archeoloog/veldwerkleider), Toon De Herdt (archeoloog), Mathias Hermans (archeoloog), Ton Luyten (kraan)

Bezoek: Opdrachtgever

Weersomstandigheden: Volle zon, 30°

Werkzaamheden:

Inmeten van de sleuven, sporen, hoogtes enz. met een rTS. Zonder problemen deze keer. Als alles ingemeten is, worden de sleuven gedicht en worden de drie kijkvensters aangelegd. In de kijkvensters van sleuf 3 en 4 worden meerdere sporen bijkomend aangetroffen, maar momenteel kan nog geen structuur herkend worden. In het kijkvenster aan zuidzijde van sleuf 1 wordt een vierpostenspieker aangetroffen. Eén paalkuiltje van deze spieker wordt gecoupeerd en een piepklein fragment (handgevormd?) aardewerk aangetroffen.