

Dagrapporten Brugge Ezelstraat Zone2 – Werfbegeleiding

Onderzoekscade Agentschap: 2020E313

Projectcode BAAC: 2020-0601

Donderdag 11 juni 2020

Aanwezig: Robrecht Vanoverbeke (3u, rapporteur, BAAC bvba)

Externe condities: werkzaamheden binnen in gebouw

Werkzaamheden:

Opstart van de ontgravingen van de verschillende kelderruimtes en gangen. Moeizame en praktische moeilijk werkbare situaties. Kleine ruimtes, klein graafmateriael.

Elke ruimte zal een letter krijgen = werkputnummers.

Er werd nog maar één ruimte (kamer A, wpA) en een stuk van een gang (wp C; langs de kant van de Ezelstraat) onder handen genomen en op het eerste zicht is de nodige 80 cm afgraving te situeren binnen een egaal ophogingspakket van ca. 1m dikte. Op die 1 m onder de huidige keldervloer bevindt zich de top van de moederbodem. Dat egale pakket (S1001) doet sterk denken aan de dikke ophoging die bij het proefputtenonderzoek in Zone 3 (het grote binnenterrein) in alle putten werd aangetroffen en die Raakvlak na hun onderzoek van enkele jaren terug als Bourgondische laag interpreteerden (1350-1550).

Twee kleine profielputjes waren al gegraven door aannemer eentje in kamer A en in kamer D: 1m onder vloer zit top van MB; daarboven één egale homogene bruinig en zandige laag (Bourgondische laag?)

Hoogte MB obv vorige onderzoeken daar: Zone 3 op ca. 4m10 TAW / Zone 1 op ca. 4m50 TAW.

Huidige vloerpeil in de kelders zou op ca. 5m90 TAW liggen; nieuwe afgewerkte vloerpas komt op 5m44 TAW, ontgraving voor de nieuwe vloer tot max. 5m06 TAW.

Contactpersoon: Niels Rammelaere (aannemer Himpe)

vrijdag 12 juni 2020

Aanwezig: Robrecht Vanoverbeke (3u, rapporteur, BAAC bvba)

Externe condities: werkzaamheden binnen in gebouw

Werkzaamheden:

Ondertussen was wp A en C (de gang) helemaal afgegraven tot op het nodige peil. Geen bijzonderheden. Afgraving in C tot 1m30 onder nulpas bouw kelder (0-pas kelder/referentiepeil = 6m44 TAW) In A was de afgraving tot 75cm onder top oude vloer. Grote delen van de muren in A en C blijken gefundeerd op grote witte kalksteenblokken (dikte van ca . 18cm) - uitkragende fundering op 35 cm onder top oude vloer.

In wpC, de gang, werd een profieltje gedocumenteerd onder de vloer:

- 0-5cm: vloer van rode baksteen; 21x9x5 met stevige witte kalkmortel
- 5-15cm: stabilisatielaag geel schoon zand
- 15-30cm: dogr-dobr, heterogeen, kleiig zand met veel puin en mortel
- 30-70cm: dobr homogeen licht kleiig zand + aw + hk = S1001

Ook in kamer D was reeds een profielputje gegraven door aannemer. Opbouw gelijkaardig aan vorig profiel:

- 0-5cm: vloer van rode baksteen; 21x9x5 met stevige witte kalkmortel
- 5-15cm: stabilisatielaag geel schoon zand
- 15-65cm: dogr-dobr, heterogeen, kleiig zand met veel puin en mortel
- 65-105cm: dobr homogeen licht kleiig zand + aw + hk = S1001
- 105-150cm: moederbodem, gelig zand

In wpB waren de graafwerken volop bezig. Geen relevante registraties te doen; alles binnen S1001. Op één plek schemerde de moederbodem heel lichtjes door.

Dinsdag 16 juni 2020

Aanwezig: Robrecht Vanoverbeke (3u, rapporteur, BAAC bvba)

Externe condities: werkzaamheden binnen in gebouw

Werkzaamheden:

Verdere opvolging van de graafwerken. Ondertussen is bijna de volledige westgevel (kant Ezelstraat) uitgegraven. Geen relevante archeologie aangetroffen. De afgraving blijft binnen dezelfde ophogingslaag S1001.

Gebeld met Jessica Vandevelde (Agentschap Onroerend Erfgoed), alles doorgesproken.

Donderdag 18 juni 2020

Aanwezig: Robrecht Vanoverbeke (2u, rapporteur, BAAC bvba)

Externe condities: werkzaamheden binnen in gebouw

Werkzaamheden:

Controle van de verdere werken. Geen nieuwe inzichten.

Maandag 22 juni 2020

Aanwezig: Robrecht Vanoverbeke (2.5u, rapporteur, BAAC bvba)

Externe condities: werkzaamheden binnen in gebouw

Werkzaamheden:

Controle van de verdere werken. Geen nieuwe inzichten.

Ondertussen is bijna 3/4 van de volledige zone afgegraven. Vermoedelijk eind deze week klaar.

Donderdag 25 juni 2020

Aanwezig: Robrecht Vanoverbeke (2.5u, rapporteur, BAAC bvba)

Externe condities: werkzaamheden binnen in gebouw

Werkzaamheden:

Controle van de verdere werken. Geen nieuwe inzichten.

Ondertussen is bijna 90% van de volledige zone afgegraven. Nog enkele kleinere zones te doen. Dit weekend klaar.

Einde van de werfbegeleiding.