

## Dagrapporten

### Damme-Stakendijke: 2018H192

11/09/2018

\* projectcode: 2018H192

\* personeel: Jasper, Sander, Elliot en Fedra (1/2)

\* weer: zonnig (23°) met wind

\* werken en interpretaties: Vandaag is net zoals maandag verder gedaan met de afgraving van de teelaarde in werkputten 1,3 en 5 in het noorden van het projectgebied. Verder zijn de keten geïnstalleerd en al het materieel aangevoerd.

De werkputten zijn met de metaaldetector overlopen waarbij een aantal vondsten aan het licht zijn gekomen. Deze zijn op puntlocatie ingemeten waarna er kan verdiept worden naar het archeologisch niveau.

\* specialisten: -

### Damme-Stakendijke: 2018H192

12/09/2018

\* projectcode: 2018H192

\* personeel: Jasper, Sander, Elliot, Fedra, Frederik, Caroline, Regi, Jurgen en Serge

\* weer: miezer(18°) met wind

\* werken en interpretaties: Vandaag is gestart met de afgraving van het vlak in wp 1 alsook wp 3.

Werkput 1 is volledig aangelegd en leverde een groot aantal sporen op uit de middeleeuwse periode alsook de Romeinse. Opvallend is het grote aantal greppelfragmenten die het landschap verder gaan indelen. Ook werd een hooimijt/hopper aangetroffen. In totaal zijn 55 spoornummers voorlopig in deze put uitgeschreven. Aanvullend zijn hierop een 15tal sporen reeds onderzocht door middel van een dwarsdoorsnede. Hieruit konden geen verdere conclusies getrokken worden.

Werkput 3 leverde opvallend een groot aantal graven uit de Romeinse periode op. Velen hebben zichtbare grafgiften. De graven liggen in een groot grafmonument onderverdeeld in een viertal compartimenten. Het monument heeft verscheidene openingen in het zuiden.

\* specialisten: -

### Damme-Stakendijke: 2018H192

13/09/2018

\* projectcode: 2018H192

\* personeel: Jasper, Sander, Elliot, Fedra, Frederik (1/2), Caroline, Regi, Jurgen en Serge

\* weer: mooi weer (23°)

\* werken en interpretaties:

- Vandaag is gestart met de verdere afgraving van het vlak in wp 3. Werkput 3 leverde op 12/09 een groot aantal graven uit de Romeinse periode op. Velen hebben zichtbare grafgiften. De graven liggen in een groot grafmonument onderverdeeld in een viertal compartimenten. Het monument heeft verscheidene openingen in het zuiden. Buiten het monument bevinden zich nog een aantal graven maar veel beperkter. Tegen de zuidelijke putwand van werkput 3 werden nog twee aanzetten van graneclos/monumentjes aangetroffen. Om de overzicht te bewaren werd besloten om de noordelijke putwand en zuidelijke thv de aangetroffen structuren wat uit te breiden. Morgen wordt dit vlak dan aangelegd
- In werkput 1 werd er verder gecoupeerd. Hierbij zijn een 21tal coupes gezet en zijn de sporen na registratie leeggehaald op vondsten. Er zijn geen speciale zaken aan het licht gekomen. Opvallend is de beperkte densiteit van materiaal in de sporen.
- Verder werden nog de werkputten 14 en 16 voorbereid door de kraanmachinist.

\* specialisten: Wim De Clercq van de universiteit Gent is door middel van mail op de hoogte gesteld van de aangetroffen structuren. Hierbij werd het advies geformuleerd om de aangetroffen grafmonumenten in totaliteit open te leggen buiten de grenzen van de nu aanwezige werkput.

#### **Damme-Stakendijke: 2018H192**

14/09/2018
------------

\* projectcode: 2018H192

\* personeel: Jasper, Sander, Elliot, Ruben, Fedra, Tessa, Arno, Frederik, Caroline,

\* weer: mooi weer (23°)

\* werken en interpretaties:

- Vandaag is gestart met de verdere afgraving van het vlak in wp 3. Werkput 3 leverde op 13/09 een groot aantal graven uit de Romeinse periode op. Velen hebben zichtbare grafgiften. Tegen de zuidelijke putwand van werkput 3 werden nog twee aanzetten van graneclos/monumentjes aangetroffen. Om de overzicht te bewaren werd besloten om de noordelijke putwand en zuidelijke thv de aangetroffen structuren wat uit te breiden. Dit werd vandaag gedaan. De eerste coupes op sporen werden gezet in wp 3.
- In werkput 1 werd er verder gecoupeerd.
- Werkput 5 werd gedeeltelijk aangelegd.
- Verder werden nog de werkputten 14 en 16 voorbereid door de kraanmachinist.

#### **Damme-Stakendijke: 2018H192**

17/09/2018
------------

\* projectcode: 2018H192

\* personeel: Jasper, Sander, Elliot, Fedra, Tessa, Arno, Frederik, Caroline, Jurgen

\* weer: mooi weer (23°)

\* werken en interpretaties:

- Vandaag is gestart met het couperen van de brgraven en omliggende sporen van het vlak in wp 3. Aanvang werd gezet in het westelijke deel van de werkput waarbij eerst de sporen rondom de enclos en graven werden aangepakt. Nadien werd begonnen aan de graven zelf. Hierbij bleek al snel dat de graven ondiep bewaard waren.
- In werkput 1 werd er verder gecoupeerd maar dan machinaal en werd er nadien door Jurgen begonnen met dichten van de werkput.
- Werkput 5 werd volledig aangelegd en bleek zo goed als leeg te zijn buiten de circulaire sporen. Mogelijks betreft dit hooimijten.
- Verder werden nog de werkput 16 voorbereid door de kraanmachinist.

### Damme-Stakendijke: 2018H192

18/09/2018
------------

\* projectcode: 2018H192

\*personeel: Jasper, Sander, Elliot, Fedra, Tessa, Arno, Frederik, Jurgen

\* weer: licht bewolkt, veel wind (20°)

\* werken en interpretaties:

- Vandaag is verder gegaan met het couperen van de brgraven en omliggende sporen van het vlak in wp 3. Sommige van de graven blijken ondiep bewaard te zijn. Vandaag werden zowel in de graven als in de nissen bij graven een aantal aardewerk recipiënten aangetroffen. Het gaat hier om terra nigra, gereduceerd aardewerk, handgevormd aardewerk en mogelijk kruikwaar. De 1<sup>e</sup> indicaties tonen een datering in de 2<sup>e</sup> helft van de 2<sup>e</sup> en begin van de 3<sup>e</sup> eeuw n.Chr. Dit komt overeen met de aangetroffen nederzettingssporen door RW en raakvlak op het vorige stuk.
- In werkput 1 werd er verder machinaal gedicht. Op het einde van de dag was dit ten einde buiten het waterhoudend spoor centraal in de put. De kraan is verzet naar wp5 om daar te beginnen met dichten vanaf morgen (19/09/2018).
- Werkput 5 werd volledig gecoupeerd in de voormiddag en kon zo geregistreerd worden. Deze put is volledig afgewerkt.
- Werkput 14 werd volledig aangelegd en bleek zo goed als leeg te zijn buiten het doorlopen van een aantal meer recente perceelsgrachten.
- Verder werd nog de werkput 16 voorbereid door de kraanmachinist.

\* specialisten: bezoek Bieke Hillewaert en Floris Beke

De dagrapporten bevatten minstens de volgende elementen: 1° de projectcode; 2° de datum; 3° de voornaamste werkzaamheden en interpretaties; 4° alle strategische en belangrijke praktische keuzes en de inhoudelijke verantwoording hiervan zowel op korte als op lange termijn; 5° de conclusies van raadplegingen met specialisten; 6° externe condities die het veldwerk beïnvloed hebben; 7° het

aanwezige personeel, met vermelding van hun naam en de rol die zij vervulden conform hoofdstuk 4;  
8° de geraadpleegde specialisten, met vermelding van hun naam en specialisatie.