

Dagrapporten Zandvliet, Spaansemolenstraat – 2019K276

15/04/2020

Werkzaamheden en interpretaties:

Opbreken van verharding fase 1 (Noordland). Eerste deel van het wegdek, kruising met Spaanse Molenstraat afgegraven tot C-horizont (moederbodem). Reeds sporen gevonden, waaronder een waterput en enkele kuilen. Ook aardewerk, glas en botmateriaal zijn aangetroffen. De sporen zijn ingemeten en geregistreerd. Sporen betreffen een waterput en voornamelijk kuilen en paalkuilen. Gebruik van RTS.

Strategische en praktische keuzes:

Opbreken van de verharding over de gehele lengte van het wegdek Noordland. Dit reeds afgesproken met aannemer. Daar waar riolering steekt met kleine kraanbak langs gegraven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 20°C

Werkuren:

07.00-15.30: Veldwerk met 30 min. pauze

16.30-17.00: Uitlezen digitaal materiaal + schrijven dagrapport

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Twee mannen Fluvius langsgeweest, alsook veiligheidsman van Aquafin

Specialisten:

Nvt

16/04/2020

Werkzaamheden en interpretaties:

Verder aanleggen van fase 1 (Noordland). Zowel Niels als Jasmien leggen aan en couperen sporen. In totaal 72 spoornummers uitgedeeld, ongeveer in de helft van registratie sporen. Sporen betreffen voornamelijk kuilen en paalkuilen.

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 25°C

Werkuren:

07.00-15.30: Veldwerk met 30 min. pauze

18.30-19.00: Uitlezen digitaal materiaal + schrijven dagrapport

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Specialisten:

Nvt

17/04/2020

Werzaamheden en interpretaties:

Verder aanleggen van fase 1 (Noordland). Zowel Niels als Jasmien leggen aan en couperen sporen. In totaal 88 spoornummers uitgedeeld, bijna alle sporen geregistreerd. Voornamelijk kuilen/paalkuilen, alsook een waterput aangetroffen. Waterput half gecoupeerd en hierin geboord om te zien hoe diep deze gaat. Verder veel aardewerk gevonden en wat botmateriaal. Ook stalen genomen van waterput 1 en andere kansrijke sporen.

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 25°C

Werkuren:

07.00-15.30: Veldwerk met 30 min. pauze

16.30-17.00: Uitlezen digitaal materiaal + schrijven dagrapport

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Specialisten:

Nvt

20/04/2020

Werkzaamheden en interpretaties:

Afwerken fase I (Noordland): couperen en registreren één spoor, afwerken waterputten, alsook oude bouwvoor/cultuurlaag. Nog wat aardewerkscherven en botmateriaal gevonden. De werkput iets verder aangelegd, maar een heleboel kabels/leidingen, dus enkel gefotografeerd + vlakhoogte ingemeten. Hier niet kunnen aanleggen op archeologisch vlak omwille van de vele nutsvoorzieningen (ca. 7 kabels/leidingen).

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 18°C

Werkuren:

07.00-12.00: Veldwerk

12.30-15.00: Uitwerking (rapportage + wassen vondsten)

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Persoon van Vermelten NV (chauffeur) om de leidingen te bekijken tijdens aanleg vlak

Specialisten:

Nvt

21/04/2020

Werzaamheden en interpretaties:

Aanleggen 2^{de} fase (Spaanse Molenstraat). Wegkoffer over volledige breedte verdiept tot archeologisch niveau, echter is er vandaag ook een werfvergadering geweest. Blijkt dat niet het volledige wegkoffer opgegraven mocht worden. Dit teruggekoppeld aan de erfgoedconsulent. Deze zal hierover verduidelijking geven via mail. Momenteel kwamen uit het reeds aangelegd vlak sporen naar boven.

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 20°C

Werkuren:

07.30-15.30: Veldwerk met 30 min. pauze

17.15-17.45: Uitlezen digitaal materiaal + schrijven dagrapport

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Specialisten:

Nvt

22/04/2020

Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleggen 2^{de} fase (Spaanse Molenstraat). In totaal 51 sporen aangeduid. Hiervan reeds 32 gecoupeerd, geregistreerd en afgewerkt. Reeds veel aardewerkmateriaal uit vermoedelijk de vroege middeleeuwen (Karolingisch, vroeg-Merovingisch), alsook botmateriaal. Misschien ook een mes uit de vroege middeleeuwen gevonden, verder conservatie hiervan is nodig om dit met zekerheid te zeggen. Nog een waterput gevonden in een lager gelegen deel in de put. De sporen betreffen voornamelijk greppels, kuilen en paalkuilen.

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 20°C

Werkuren:

07.00-15.30: Veldwerk met 30 min. pauze

17.15-17.45: Uitlezen digitaal materiaal + schrijven dagrapport

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Specialisten:

Nvt

23/04/2020

Werzaamheden en interpretaties:

Aanleggen 2^{de} fase (Spaanse Molenstraat). Nog wat greppels en kuilen gevonden. In het achterste gedeelte is er een rode laag aangetroffen met hierin sporen. Vermoedelijk wijst deze rode laag op verbranding. Aangezien er ook wat bouw materiaal uit de nabijgelegen sporen aangetroffen is, kan dit mogelijk wijzen op een verbrand huis. Op deze laag is er een coupe gezet. Morgen gaan we deze laag verder afgraven, aangezien hieronder er zich nog sporen situeren (afgeleid uit een eerste kleine stuk afgraving). In totaal zijn er twee lagen aangetroffen in het achterste gedeelte van het plangebied.

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 20°C

Werkuren:

07.00-15.30: Veldwerk met 30 min. pauze

17.15-17.45: Uitlezen digitaal materiaal + schrijven dagrapport

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Specialisten:

Nvt

24/04/2020

Werkzaamheden en interpretaties:

Couperen en registreren laatste sporen van werkput 2. Het laatste deel van werkput 2 verlaagd tot vlak 2 om te kijken of er hieronder nog sporen zaten. Hieronder zaten nog sporen. Nog onbekend of het hier gaat om een gewone ophoging, donk of terp.

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Droog, zonnig en ca. 20°C

Werkuren:

07.00-16.00: Veldwerk met 30 min. pauze

17.30-18.00: Uitlezen digitaal materiaal + schrijven dagrapport

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Wim Embrechts (Kraanman)

Specialisten:

Nvt

27/04/2020 t/m 04/05/2020

Werkzaamheden en interpretaties:

Uitwerking van reeds bekomen resultaten in QGIS, alsook het schrijven van een samenvatting voor de archeologische dienst stad Antwerpen. Verder is er ook al een deel vondstverwerking gebeurd.

Strategische en praktische keuzes:

Zie hierboven.

Conclusies consultatie specialisten:

Nvt

Externe condities:

Nvt.

Werkuren:

Rapportage (uitwerking): 30 uren

Vondstverwerking tot 04/05/2020: 9 uren

Personeel:

Jasmien Van Bavel (archeologe)

Niels Jennes (erkend archeoloog)

Amber Van Ravestyn (conservatrice)

Specialisten:

Nvt