

Dagrapporten – Opgraving: 2021-220 Bree – Mussenburgveld

17/05/2021

Aanwezig: Niels Jennes (projectleider), Jeroen Adriaensen (archeoloog, mede-projectleider), Emma Keersmaekers (archeologe)

Weersituatie: winderig en regenachtig, 14°C

Activiteit: Er werd begonnen met de aanleg in het noordoostelijk gedeelte van het plangebied. Er werd bij de oost- en noordgrens rekening gehouden met de kruin van de te behouden bomen (in aangrenzend perceel). In totaal werd circa 800 m² aangelegd. De kraanman werd geleverd door de opdrachtgever. De kraanman bleek geen ervaring te hebben in de archeologie, maar had wel ervaring met nauwkeurig werken (vanuit rioleringswerken). Hierdoor werd het vlak mooi en vlak getrokken. Er werden vijf sporen aangetroffen, waarvan 3 een structuur vormen (waarschijnlijk een spieker). Het vierde verwachte paalspoor van de spieker werd vermoedelijk ondieper uitgegraven en hierdoor niet aangetroffen.

18/05/2021

Aanwezig: Niels Jennes (projectleider), Jeroen Adriaensen (archeoloog, mede-projectleider), Sven Proesmans (metaaldetectorist)

Weersituatie: wisselvallig met een kleine bui in de vroege voormiddag, voor de rest zonnig

Activiteit: Er werd begonnen met de aanleg in het noordwestelijk gedeelte van het plangebied. In totaal werd circa 1.300 m² aangelegd. Er werden twee sporen aangetroffen. Bij het couperen werd duidelijk dat deze natuurlijk van oorsprong waren; de vulling was diffuus en inconsistent. In de loop van de voormiddag werd door Sven Proesmans metaaldetectie uitgevoerd. Hierbij werden geen relevante metaalvondsten gedaan.

19/05/2021

Aanwezig: Niels Jennes (projectleider), Jeroen Adriaensen (archeoloog, mede-projectleider), Bart Van Eyck (assistent-archeoloog)

Weersituatie: wisselvallig met een kleine bui in de voormiddag, voor de rest zonnig

Activiteit: Er werd begonnen met de aanleg in het centrale gedeelte van het plangebied. In totaal werd circa 1.400 m² aangelegd. Er werden 8 sporen aangetroffen, waaronder één spoor dat al werd gecoupeerd tijdens het proefsleuvenonderzoek. Er werden monsters genomen uit drie sporen, namelijk S11, S13 en S15. S14 is mogelijk in verband te brengen met S11 (structuur). Vermoedelijk door ploegen bleef van S14 enkel de onderkant bewaard. In S13 werd een aardewerkvondst gedaan.

20/05/2021

Aanwezig: Niels Jennes (projectleider), Jeroen Adriaensen (archeoloog, mede-projectleider), Emma Keersmaekers (archeologe)

Weersituatie: wisselvallig met veel zon in de namiddag

Activiteit: Er werd begonnen met de aanleg in het westelijke en laatste gedeelte van het plangebied. In totaal werd circa 1.200 m² aangelegd. Er werden 13 sporen aangetroffen waarbij een groot aantal bij het couperen van natuurlijke oorsprong bleken te zijn.