



NIJLEN, NONNENSTRAAT FASE 3

Dagrapporten
2021-581
2021L39

MAANDAG 7 DECEMBER 2021

Werkzaamheden en interpretaties:

Deze dag werden werkputten 1 en 2 aangelegd. Sporen bevonden zich in het westen van de werkputten. Naar het oosten toe werden meer verstoringen en verontreinigingen aangetroffen. De verontreiniging ging van olie tot asbest en andere vuiligheid. Er werd beslist om meer te focussen op de archeologisch relevante sporen. Tussen de sporen werden al minstens twee bijgebouwen herkend. De sporen liepen nog door naar het zuiden. De aanleg van het vlak ter hoogte van het kijkvenster uit het proefsleuvenonderzoek is voor de volgende dag.

Strategische en praktische keuzes:

Door de verontreiniging werd besloten niet het gehele plangebied open te leggen, maar te focussen op de locatie van de archeologisch relevante sporen.

Conclusies consultatie specialisten:

Geen specialisten geconsulteerd.

Externe condities:

Het weer was koud, ca. 5°C, maar wel droog. Op het terrein lag in het oosten nog een serieus stort. Ook in de grond bevonden er zich daar bidons, plastic, asbest, en andere vuiligheid.

Personeel:

Het opgravings team bestond uit erkend archeoloog Niels Jennes (2017/00195) en archeoloog-assistent Bart Van Eyck. De kraan werd geleverd door Kokx bvba.

DINSDAG 8 DECEMBER 2021

Werkzaamheden en interpretaties:

Werkput 3, gelegen centraal binnen het plangebied, werd aangelegd. Opnieuw werden nederzettingssporen in het westen van het plangebied aangetroffen. Het gaat wederom om bijgebouwen en kuilen. Er werden geen hoofdgebouwen aangetroffen.

Strategische en praktische keuzes:

Dezelfde strategische en praktische keuzes als op dag 1 werden aangehouden.

Conclusies consultatie specialisten:

Geen specialisten geconsulteerd.

Externe condities:

Het weer was koud, ca. 5°C en zonnig.

Personeel:

Het opgravingssteam bestond uit erkend archeoloog Niels Jennes (2017/00195) en archeoloog-assistent Bart Van Eyck. De kraan werd geleverd door Kokx bvba.