

Eindverslag

Antwerpen, Schoytestraat 62-64

Projectcode opgraving: 2020I22

Dagrapporten

1 Maandag 12-10-2020

1.1 Personeel

1.1.1 BAAC

Ben Terry en Margot Vander Cruyssen

1.2 Weer

Voormiddag: bewolkt

Namiddag: zon

1.3 Werkzaamheden en interpretaties

Start begeleiding van de zone waar het zwembad zal komen. Ca. 25m² in oppervlakte en 2,10m diep.

Bij aankomst bleek dat er in het meetsysteem van de bouwput een fout was gemaakt. Dit moest daarom eerst opnieuw worden uitgezet alvorens de bouwput op de juiste locatie kon worden uitgegraven. Ook moesten nog enkele materialen op de werf worden geleverd en geplaatst. Uiteindelijk kon pas na de middag gestart worden met het effectief uitgraven van de bouwput.

Er werd gestart met graven in het zuiden van de bouwput waarbij de grond meteen werd afgevoerd. De afvoer verliep vrij traag omdat er maar 1 camion beschikbaar was. Uiteindelijk werd vandaag een zone van ongeveer 3 m breed uitgegraven tot ongeveer 2m onder maaiveld. Hierin werd een profiel (Profiel 1.1) gedocumenteerd. In het profiel bleek de bodem zwaar verstoord te zijn met tot 2m onder maaiveld veel puin en recent afval (o.a. plastic). Na registratie van het profiel werd besloten om de volgende dag opnieuw langs te komen om de uitgraving verder te begeleiden.

1.4 Strategische en praktische keuzes

nvt

1.5 Conclusies overleg

Nvt



2 Dinsdag 13-10-2020

2.1 Personeel

2.1.1 BAAC

Ben Terry en Margot Vander Cruyssen

2.2 Weer

Namiddag: bewolkt

2.3 Werkzaamheden en interpretaties

Na telefonisch overleg met de grondwerker werd beslist om pas namiddag naar de werf te gaan omdat het uitgraven vertraging opliep en eerst ook de zuidelijke betonwand van het zwembad moest worden geplaatst alvorens er verder kon worden gegaan met uitgraven.

Bij aankomst op de middag werd een profielkolom gedocumenteerd tot op de uitgegraven diepte van ca. 2,45 onder maaiveld. Zoals gisteren reeds vastgesteld bleek de bodem zwaar verstoord te zijn tot minimaal 2,00m diep. Hieronder bevindt zich een homogeen lemig zandpakket met een bruine kleur van ongeveer 40cm dik. Het pakket bevat inclusies van puinbrokjes, houtskool en aardewerk. De overgang met de onderliggende moederbodem is vrij scherp, maar lijkt wel natuurlijk te zijn. In de top van de moederbodem is namelijk bioturbatie zichtbaar. Het lijkt er dus op dat deze homogene bruine laag een oorspronkelijke bouwvoor betreft. De moederbodem is geelbruin van kleur en bestaat uit zandleem.

In het reeds uitgegraven vlak, dat zich net op het niveau van de moederbodem bevindt, werden geen sporen aangetroffen. De omvang van het uitgegraven vlak bedroeg ongeveer 3 m bij 5m.

Na documentatie van het bodemprofiel werd verdergegaan met het uitgraven van de bouwput. Omdat de camion die instond voor de afvoer van de grond bij een ongeval betrokken was geraakt, liep dit uitgraven vertraging op. Bij het uitgraven bleef het beeld van de vorige dag hetzelfde: de bovenste 2,00m van de bodem was reeds zwaar verstoord en bevatte veel puin en recent afval. Op sommige plaatsen zelfs tot op het uit te graven niveau van 2,30 m onder maaiveld.

De oostelijke strook van de bouwput is reeds verstoord tot 3m onder maaiveld omdat de hier aanwezige tuinmuur reeds voorafgaand werd onderschoeid. Deze onderschoeiingswerken werden niet opgevolgd omdat bij deze werkzaamheden geen archeologische kenniswinst valt te behalen.

2.4 Strategische en praktische keuzes

Omwillen van enkele bouwtechnische redenen die ook samengaan met veiligheid kan de archeologische begeleiding niet helemaal conform het PVM en de CvGP worden uitgevoerd.

- Er kan niet getrapt worden gegraven omdat hiervoor niet de ruimte aanwezig is aan noordelijke, oostelijke en zuidelijke zijde van de bouwput. Aan westelijke zijde dient bovendien de stabiliteit van de grond gewaarborgd te blijven. Om de veiligheid bij het graven te waarborgen, worden de profielwanden van de bouwput gestut met platen.

- De bouwput kan niet in één keer worden uitgegraven ten behoeve van het archeologische onderzoek en ook niet voorafgaand aan het plaatsen van de betonwanden. Omdat door plaatsgebrek de kraan anders niet meer de achterste betonwanden van het zwembad kan plaatsen, gebeurt het uitgraven van de bouwput en het plaatsen van de wanden simultaan.

2.5 Conclusies overleg

Omdat uit hetgeen reeds kon worden geregistreerd duidelijk is geworden dat de bodem ter plaatste van het zwembad reeds zwaar verstoord is geraakt in het recente verleden, werd na vandaag beslist om enkel nog terug te komen om de laatste fase van de uitgraving te begeleiden. Op dat moment kan het uitgegraven vlak, dat zich op het niveau van de moederbodem bevindt, worden geïnspecteerd op eventuele sporen en kan indien nodig nog een profielkolom worden gedocumenteerd. Door de zware verstoringen wordt de kans op archeologisch interessante sporen voor deze zone als zeer laag ingeschat.





3 Donderdag 15-10-2020

3.1 Personeel

3.1.1 BAAC

Ben Terry

3.2 Weer

Voormiddag: bewolkt

3.3 Werkzaamheden en interpretaties

Begeleiding van de laatste uitgraving van WP 1 (zwembad). Documentatie en fotograferen van vlak. Er werden enkele vondsten ingezameld uit de laag net boven de moederbodem. Die moeten het mogelijk maken om deze laag te dateren.

Het algemene beeld bleef hetzelfde. De bovenste 1,50-2,00m is verstoord. Aan de oostelijke zijde van het perceel heeft ook al verstoring plaatsgevonden tbv de onderschoeiing. In het vlak konden geen sporen herkend worden.

3.4 Strategische en praktische keuzes

Deze fase van de archeologische begeleiding wordt afgerond. De volgende fase zal plaatsvinden wanneer de kelder ter hoogte van Schoytestraat 62 wordt uitgebroken, verdiept en uitgebreid.

3.5 Conclusies overleg

Nvt



4 Donderdag 04-03-2021

4.1 Personeel

4.1.1 BAAC

Toon De Herdt

4.2 Weer

Voormiddag: bewolkt

4.3 Werkzaamheden en interpretaties

Doel was om de uitgraving van werkput 2, ten noorden van de kelder van Schoytestraat 62, te begeleiden. Bij de uitgraving bleek voorlopig enkel een puinlaag aanwezig te zijn (vergelijkbaar met werkput 1 ter hoogte van het zwembad). Het puin wordt overgeschept naar andere delen van de werkput ter versteviging van de constructie daar. Na een korte inspectie van het reeds aangelegde vlak en de methode van de werken, werd beslist om de volgende dag een nieuwe werfcontrole uit te voeren. De werken zouden vandaag niet voltooid worden en zich enkel beperken tot de puinlaag. Bovendien zou niet de ganse dag gegraven kunnen worden, aangezien de arbeiders nog een aantal zaken in orde brengen voor de veiligheid op de werf en nog andere afspraken hadden.

4.4 Strategische en praktische keuzes

De eerste fase van deze uitgraving zal verder niet onder begeleiding gebeuren, gezien het feit dat de werken slechts traag vorderen en een snelle blik reeds leerde dat enkel puinlagen verstoord worden. Morgen zal een nieuwe werfcontrole worden uitgevoerd.

4.5 Conclusies overleg

Nvt



5 Vrijdag 05-03-2021

5.1 Personeel

5.1.1 BAAC

Toon De Herdt

5.2 Weer

namiddag: zonnig

5.3 Werkzaamheden en interpretaties

Werkput 2 was uitgegraven, de kledermuren ter hoogte van werkput 1 waren nu zichtbaar. Vlak ging niet dieper dan dezelfde puinlaag die eerder werd vastgesteld in wp1 en die men de dag ervoor ook aan het wegscheppen was. Werkzaamheden zouden stil liggen tot een afbraakfirma de kelder ter hoogte van wp3 zou leeg halen en uitbreken. Deze werken zouden door ons worden begeleid.

5.4 Strategische en praktische keuzes

Pas terugkeer voorzien bij start breekwerken

5.5 Conclusies overleg

Nvt



6 Vrijdag 12-03-2021

6.1 Personeel

6.1.1 BAAC

Toon De Herdt, Niels Schelkens

6.2 Weer

Hele dag bewolkt, af en toe lichte bui, op einde van de dag veel regen

6.3 Werkzaamheden en interpretaties

Start leegscheppen puin in kelder en afbraak kelder wp3, omdat de kraan bovenaan moest blijven staan moest er stelselmatig naar de straat toe worden gewerkt. Zodoende kon niet eerst de volledige kelder (3004) worden leeggehaald en geregistreerd voorafgaande aan de afbraak. Kraan maakte nu telkens strook van 2-3 m vrij, dan volgde registratie en dan afbraak. In het zuiden van de werkput kwam onder de bakstenen keldervloer nog een kalkstenen vloer uit. Daartussen ook een vrij recent puinpakket. Keldermuur uit cementmortel en zeer stevig, waarschijnlijk niet zo oud. Ook scheidingsmuur met nr 62 werd geregistreerd, deze was duidelijk ouder, keldermuur was er tegen gebouwd.

Voorlopige uitgraving tot op de kalkstenen vloer, zeer veel water. Volgende stap is steken van beschoeiing, valt archeologisch niet te begeleiden, later in de loop van volgende week zal de kalkstenen vloer nog weggehaald worden en wordt er over de hele put nog 20-30 cm verdiept, lokaal voor liftput nog tot een meter dieper.

Kalkstenen vloer stopte halverwege de kelder, mogelijk gaat het om een ouder stuk, diepere kelder, die na uitbreiding werd bedekt onder bakstenen vloer. Of het betreft de vloer van een bak.

Geen vondsten gedaan, puinpakketten vol plastic, industriële dakpannen, zelfs schoen.

Geen trap aangetroffen. Wel zeer recente beerbak en afvoer aan achterzijde/zuidzijde kelder.

6.4 Strategische en praktische keuzes

Zie boven.

6.5 Conclusies overleg

Nvt



Figuur 1: zicht op stuk kelder stegen straatkant



Figuur 2: Kalkstenen vloer S3010, onder bakstenen keldervloer.

7 Dinsdag 23-03-2021

7.1 Personeel

7.1.1 BAAC

Toon De Herdt, Niels Schelkens

7.2 Weer

Hele dag bewolkt, af en toe lichte bui, op einde van de dag veel regen

7.3 Werkzaamheden en interpretaties

Voorlopige uitgraving tot op de kalkstenen vloer, zeer veel water. Volgende stap is steken van beschoeiing, valt archeologisch niet te begeleiden, later in de loop van volgende week zal de kalkstenen vloer nog weggehaald worden en wordt er over de hele put nog 20-30 cm verdiept, lokaal voor liftput nog tot een meter dieper.

Meteen onder kalkstenen vloer (die niet meer bleek te zijn dan de enkele stenen in zuidwestelijke hoek van de kelder (wp3) bevond zich moederbodem onder dun puinpakket. Er werd niet meer sterk verdiept omdat de nieuwe beschoeiing die er nu was gestoken aan de zijkanen van de werkput reeds hoger werd aangezet. Enkel verdieping ter hoogte van liftput moest dus nog gebeuren.

Hier werd een profiel aangelegd PR3.1, waarin de moederbodem duidelijk zichtbaar is en dat ook wordt doorsneden door een verstoring. Deze verstoring zat onder de kelder en is van eerder recente aard (puin in de vulling). Geheel van kelders lijkt dus zeker niet oud te zijn.

Bij deze kon begeleiding aan de Schoytenstraat afgerond worden.

7.4 Strategische en praktische keuzes

Zie boven.

7.5 Conclusies overleg

Nvt