

# Eindverslag

## Grimbergen, Spekveld

Projectcode opgraving: 2021L71

## Dagrapporten

# 1 14.12.2021

---

## 1.1 Uurregistratie

8u00-16u30

## 1.2 Personeel

### 1.2.1 BAAC

Margot Vander Cruyssen

Mathias Hermans

Sander Op de Beeck (13u30-16u30)

### 1.2.2 Onderaannemers

Yannick (kraanmachinist) (8u00-15u00)

## 1.3 Bezoek

Roel De Groef (OG)

## 1.4 Weer

*Droog, overtrokken, grijs*

## 1.5 Werkzaamheden en interpretaties

Er werd aangevangen met het aanleggen van de eerste werkput in het noorden van het plangebied. Deze put had een grootte van ongeveer 290 m<sup>2</sup>. In het oosten van de werkput waren voornamelijk recente drainagegreppels en sporen (vermoedelijk) te linken met voormalige tuin- en serrebouw aanwezig. De vulling van deze sporen was zeer gelijkend op de bovenliggende teelaarde. Dit in combinatie met inclusies van o.a. baksteenpuin en de zeer scherp hoekige aflijningen toont de jonge ouderdom van de sporen aan. Één ouder spoor (1001), een kuil met handgevormd aardwerk was samen met een kleinere paalkuil ook aanwezig. Meer naar het westen van de werkput werd een noordoost-zuidwest georiënteerde greppel aangesneden en werden enkele (paal)kuilen met handgevormd aardwerk opgemerkt. Deze sporen waren scherp afgelijnd en hadden een grijs of donkergrijze vulling. 14 sporen werden genummerd. Enkele kuilen werden reeds gecoupeerd.

De meest zuidelijke werkput, werkput 3 werd eveneens volledig aangelegd. Ook hier bestond het oostelijk deel van de werkput uitsluitend uit drainagegreppels en recente sporen. Enkel in de noordwestelijke hoek werden archeologisch relevante sporen aangesneden. Deze sporen hadden eenzelfde uiterlijk als de sporen in werkput 1.

## 1.6 Strategische en praktische keuzes

Werkput 1 zal morgen eerst volledig afgewerkt worden. Nadien kan deze gedicht worden en kan begonnen worden met de aanleg van het noordelijke stuk van werkput 2.

## 2 15.12.2021

---

### 2.1 Uurregistratie

8u00-16u30

### 2.2 Personeel

#### 2.2.1 BAAC

Margot Vander Cruyssen

Mathias Hermans

Benjamin Vergauwen

#### 2.2.2 Onderaannemers

Yannick (kraanmachinist) (8u00-14u00)

### 2.3 Bezoek

nvt

### 2.4 Weer

*Droog, overtrokken, grijs*

### 2.5 Werkzaamheden en interpretaties

De sporen in het westelijke deel van werkput 1 werden gecoupeerd. Bij een eerste kuil (S1009) werd een fragment verbrand bot opgemerkt in het vlak. Ook bij het couperen werd een volgend fragment aangetroffen. Daarom werd beslist het spoor integraal te bemonsteren voor recuperatie verbrand bot. Ook bij nog enkele andere kuilen en paalkuilen werd verbrand bot opgemerkt waarop deze integraal bemonsterd werden. Betreffen het hier crematies? Er zijn geen andere aanwijzingen maar het is een hypothese. Op kantoor zal aangevangen worden met het uitzeven van de stalen van S1009. Als blijkt dat effectief een hoeveelheid menselijk verbrand bot aanwezig is kunnen de andere stalen op dezelfde manier gezeefd worden.

In werkput 3 konden alle sporen gecoupeerd worden. Het betreffen voornamelijk paalkuilen, een mogelijke haardkuil en een grote kuil (ontginning? Voorraad?). Het is nog niet direct duidelijk of een bouwplattegrond aanwezig is.

Het noordelijke deel van werkput 2 werd aangelegd (ongeveer 330 m<sup>2</sup>). Opnieuw zijn enkel in het westelijk deel duidelijk afgelijnde sporen aanwezig. Het betreffen kleine paalkuilen en enkele grotere kuilen. Deze waren ook opgemerkt in het vooronderzoek. In het oostelijk deel zijn enkel drainagegreppels en recente kuilen aanwezig.

## 3 16.12.2021

---

### 3.1 Uurregistratie

8u00-16u00

### 3.2 Personeel

#### 3.2.1 BAAC

Margot Vander Cruyssen

Mathias Hermans

Benjamin Vergauwen

#### 3.2.2 Onderaannemers

Yannick (kraanmachinist) (8u00-12u30)

### 3.3 Bezoek

nvt

### 3.4 Weer

*Droog, zonnig*

### 3.5 Werkzaamheden en interpretaties

Er werd aangevangen met het bemonsteren van enkele sporen in werkput 3. De overige sporen werden verder afgewerkt.

Nadien werd gestart met het couperen van de sporen in het noordelijk deel van werkput 2. Het zuidelijk deel van werkput 2 werd aangelegd (ongeveer 330 m<sup>2</sup>). Een zesde hoekpaal van een zespalige spieker werd aangetroffen in het westen van de put. Nog enkele kleinere paalkuilen en kuilen werden aangesneden. Op de grens tussen werkput 2 en 3 zijn telkens twee parallelle rijen met drie paalkuilen aanwezig. De specifieke typologie van deze structuur dient nog verder bestudeerd te worden. (één gebouw met twee ingangspartijen? Twee afzonderlijke gebouwen? Anders?)

Alle sporen werden gecoupeerd, geregistreerd, al dan niet bemonsterd en afgewerkt. De paalkuilen van de zespalige spieker waren opvallend goed bewaard. In de grote ronde tot ovale kuilen werd relatief veel aardewerk aangetroffen.

### 3.6 Strategische en praktische keuzes

nvt

### 3.7 Conclusies overleg

*De OG werd verwittigd van afronding.*