

Dagrapport Zoutleeuw-Tinteltuिन fase 2

2024C377 – 2023-555

Datum: 11 april 2024

Aanwezig: Marjolijn De Puydt (archeoloog), Bart (Kraanman Godts afbraakwerken)

Weer: Bewolkt, soms lichte regen

Werkzaamheden:

Omdat enkel de rechtstaande muren werden afgebroken en de bodemplaat behouden blijft, werd er besloten om sleuf te graven naast de buitenmuren van de kruipkelder te graven. Op deze manier konden de profielen geregistreerd worden en dit maakte de afbraak makkelijker. De sleuven werden gegraven tot op de grondplaat die zich een 30tal (?) cm buiten de muren van de kruipkelder bevonden. Dit resulteerde in een werkput met in het midden de kruipkelder. Er werden 4 profielen opgeschoond en geregistreerd. Het grondvlak werd in de mate van het mogelijke gefotografeerd en ingemeten met de GPS

Opmerkingen:

Het grootste deel van de werkput was verstoord door de aanwezigheid van de kruipkelder. Aangezien de plaat zal blijven liggen, werd de put maar tot op de diepte van de plaat aangelegd. Deze diepte (+/- 28 m TAW) is een 40-50 cm hoger dan het eerste archeologische vlak van de opgravingen in fase 1 (27,50-27,60 m TAW). Er werd slechts één archeologisch spoor aangetroffen in de put. Het betreft een donkere leemlaag met spikkels houtskool en baksteen. Deze laag werd aangetroffen in het hele onverstoorde gedeelte van het vlak alsook in de profielen. In de meeste profielen was deze laag slechts enkele cm dik, enkel in het oostelijke profiel (PR 1) was deze laag iets dikker.

Geen vondsten zijn aangetroffen.