

DAGBOEK

Leuven

Sint-Jacobskerk 2024

2024E164



leuven

Projectcode	2024E164
Titel	Leuven Sint-Jacobskerk 2024 Dagboek
auteur	Lisa Van Ransbeeck
Erkend archeoloog	Lisa Van Ransbeeck OE/ERK/Archeoloog/2016/00152
Naam van alle actoren en vermelding rol/functie	Lisa Van Ransbeeck (erkend archeoloog en veldwerkleider), Bart Bartholomieux (assistent-archeoloog)

Datum	Dinsdag 21/05/24
aanwezig	Lisa Van Ransbeeck (LVR) Bart Bartholomieux (BB)
weer	VM: zonnig NM: lichte regen

Gedaan:

Er werd een sleuf gegraven ten zuiden van het kasseipad startend aan de Pelgrimstraat, 90cm diep.

Hierin werden enkele schedels (kleinere? Waarvan 1 met goed bewaard kraakbeen??) en menselijke botten aangetroffen. Er werd telkens gecheckt of ze in anatomisch verband lagen: dit was niet het geval.

Veel menselijk (en enkele dierlijke) botten en veel aardewerk (middeleeuws en vooral post-middeleeuws).

Na enkele meters werd op een deel van een bakstenen gewelf gestoten. Op het kerkhof was een vermoeden van grafkelder, dus de sleuf werd licht opgeschoven naar het zuiden. Maar het gewelf bleef komen en er moest steeds verder naar zuiden opgeschoven worden. Gewelf bleek oude riolering te zijn. Waarvan na onderzoek (rioleringsspecialisten Stad Leuven) niet kon gezegd worden dat ze aangesloten was of niet, vermoedelijk nog wel (water erin en kwam uit in put in Pelgrimstraat)

Ook al was er al een elektriciteitsleiding doorgegraven in het verleden, werd dit voor deze diepere sleuf een risico dat niet genomen kon worden (nog water in riool, misschien nog in gebruik). De aanleg van deze sleuf werd gestaakt.

Een landmeter die de kerk aan het opmeten was, kon ook deze sleuf en riolering intekenen.

Profiel naast riolering werd gefotografeerd, profiel aan overzijde werd ingetekend: profiel 1.

Onderaan in sleuf was grond zichtbaar die er niet als ophoging (maar wel geroerd, zie skeletten) geïnterpreteerd wordt. Riool gelegd en dan opgehoogd? Of onzichtbare insteek door bodemleven en smalle sleuf.

Planning: Woensdag wordt een nieuwe smalle sleuf in het kasseipad gemaakt. Ergens deze week de put binnen om de leiding te laten binnenkomen en naar kranen te leiden.

Datum	Woensdag 22/05/24
aanwezig	BB
weer	droog

Gedaan:

Smal sleufje onder kasseipad opgevolgd, minder skeletmateriaal. Duidelijk opgehoogde lagen. 2 Profielen opgetekend. Sleuf analoog gemeten, nog in gis te zetten.

Planning:

Put binnen één van de dagen.

Datum	Donderdag 23/05/24
aanwezig	LVR
weer	Niet van toepassing: binnen

Gedaan:

Put werd gegraven tot op ca. 1,20m diep in hoekje van technische ruimte ten zuiden van westtoren. Ten noorden van de huidige buitenmuur werd een tweede muur in natuursteen vastgesteld. Deze vertande muur ligt op ca. 20cm onder vloer, en dan op ca. 90cm was een bredere tand zichtbaar, daaronder waren nog natuurstenen te zien, zijn dit delen van een oude vloer of van een nog bredere vertanding? Was vanaf deze diepte zeer nat en smal, dus niet echt te achterhalen. Dit, op deze diepte, kan in situ bewaard blijven. Alle oude gemetste structuren in situ bewaard. Erop allemaal recente ophogingslagen en tegen de deur aan een slecht gemetst recent muurtje.

Planning (komende weken?):

Put aan de noordzijde van de kerk door fluvius, nog niet ingepland.