



Dagrapporten

Eindverslag

Lummen Meldert, Geenmeerstraat

Inhoud

1	Opgraving 2024E249.....	1
1.1	Maandag 3 juni 2024	1
1.2	Dinsdag 4 juni 2024.....	2
1.3	Woensdag 5 juni 2024.....	3
1.4	Donderdag 6 juni 2024	4
1.5	Vrijdag 7 juni 2024	5
1.6	Maandag 10 juni 2024.....	7

1 Opgraving 2024E249

1.1 Maandag 3 juni 2024

1.1.1 Personeel

BAAC

Veldteam BAAC

Auteur dagrapport: Toon De Herdt

Onderaannemers

Kraan Van Eycken trans

Overige

Stagiaire Nina Weckx

1.1.2 Bezoek

's Ochtends aanwezigheid Bob Geers en Petra Kiepkowski (SK Meldert)

1.1.3 Weer

Afwisselend bewolkt.

1.1.4 Werkzaamheden en interpretaties

Aanleg eerste werkput vanuit het westen. In het oosten weinig sporen. Enkele bruine vlekken aangeduid voor coupes, bleken hoofdzakelijk onderkanten te zijn/bioturbatie/onderkant Ap.

In oostelijk deel wel enkele duidelijke sporen. Nog geen coupes in dit deel.

1.1.5 Strategische en praktische keuzes

Start zuidwestelijk deel, grotendeels vrij van kabels. Werkput stopgezet bij zone met meeste kabels. Voorzichtig zoeken naar kabels om er rond te kunnen werken komende dagen. Zone met meeste kabels zal niet opgegraven worden om schade te vermijden.

1.1.6 Conclusies overleg

-

1.2 Dinsdag 4 juni 2024

1.2.1 Personeel

BAAC

Veldteam BAAC

Auteur dagrapport: Michiel Steenhoudt

Onderaannemers

Kraan Van Eycken trans

Overige

Stagiaire Nina Weckx

1.2.2 Bezoek

Bob Geers (SK Meldert)

1.2.3 Weer

Afwisselend bewolkt.

1.2.4 Werkzaamheden en interpretaties

Aanleg Werken tussen kabels en leidingen (WP2), couperen WP1

1.2.5 Strategische en praktische keuzes

Start zuidwestelijk deel, grotendeels vrij van kabels. Werkput stopgezet bij zone met meeste kabels. Voorzichtig zoeken naar kabels om er rond te kunnen werken komende dagen. Zone met meeste kabels zal niet opgegraven worden om schade te vermijden.

1.2.6 Conclusies overleg

-

1.3 Woensdag 5 juni 2024

1.3.1 Personeel

BAAC

Veldteam BAAC

Auteur dagrapport: Michiel Steenhoudt

Onderaannemers

Kraan Van Eycken trans

Overige

Stagiaire Nina Weckx

1.3.2 Bezoek

Bob Geers (SK Meldert)

1.3.3 Weer

Afwisselend bewolkt.

1.3.4 Werkzaamheden en interpretaties

Verdere registratie WP2, couperen poel. Couperen Diepere paalkuilen en waterput.

1.3.5 Strategische en praktische keuzes

Start aanleg WP3, grotendeels vrij van kabels.

1.3.6 Conclusies overleg

-

1.4 Donderdag 6 juni 2024

1.4.1 Personeel

BAAC

Veldteam BAAC

Auteur dagrapport: Toon De Herdt

Onderaannemers

Kraan Van Eycken trans

Overige

Stagiaire Nina Weckx

1.4.2 Bezoek

Bob Geers (SK Meldert)

1.4.3 Weer

Afwisselend bewolkt.

1.4.4 Werkzaamheden en interpretaties

Aanleg vervolg werkput 3. Enkele HK-meilers en in de buurt daarvan ook enkele brandrestengraven. Rond in het vlak, duidelijk verbrand bot. Daarnaast verschillende kleine sporen. Gracht S1053 doorsnijdt de werkput. geen duidelijke grote paalkuilen zoals in wp1.

Afwerken in wp2 zodat we er de dag erop met de kraan in zouden kunnen. S2082 mogelijk waterput in oostelijke hoek?

1.4.5 Strategische en praktische keuzes

Aanleg volledige wp3, sporen enkel op foto, inmeten laatste deel voor volgende ochtend.

1.4.6 Conclusies overleg

-

1.5 Vrijdag 7 juni 2024

1.5.1 Personeel

BAAC

Veldteam BAAC

Auteur dagrapport: Toon De Herdt

Onderaannemers

Kraan Van Eycken trans

Overige

Stagiaire Nina Weckx

1.5.2 Bezoek

Bob Geers (SK Meldert)

1.5.3 Weer

Zonnig.

1.5.4 Werkzaamheden en interpretaties

Start met kraancoupes in wp 2. S2019 eb S2058/2059 waren diepere paalkuilen A-E type. Zelfde oriëntatie als A-E type in wp1. S2082 bleek eerder onderkant laag te zijn, enkele sporen eronder stelden niet veel voor.

Aanleg wp4. Vlak lag zeer diep en was moeilijk schoon te krijgen met de kraan dus veel schaafwerk. Daardoor ook veel sporen aangeduid waar restant Ap bleef liggen. Toch palenrijtje van kleinere palen bewaard. Mogelijk middenstaanders Oss-Ussen? Ijzertijd? Zelfde oriëntatie als verschillende andere palenrijtjes in WP1 en WP2. én zelfde oriëntatie A-E types.

Oostelijke deel bedekt onder grijsbruine laag S4033. Omdat deze laag veel Rom AW bevatte werd vlak 1 hier bovenop aangelegd. 7 controleboringen in gezet en bleek vrij ondiep te zijn (zie foto's snapp én metingen QGIS). Daarom geen coupe op dit 'spoor', maar behandeld als laag/onderkant Ap en meteen tweede vlak aangelegd na inmeten en vlakfoto.

Onder S4033 nog verschillende sporen. o.a. palenrij 4032-4038-4040 = A-E type? Daarnaast ook rechthoekig spoor, tot 20 cm diep bewaard, S4054, mogelijk hutkom of potstal? En verschillende kleinere sporen + restanten S4033/Ap in vlak.

Couperen brandrestengraven WP3. S3030 was zeer diep. Op 80 cm gestaakt en verder met kraan de dag erop. Tot diep spikkels verbrand bot bewaard.

1.5.5 Strategische en praktische keuzes

-

1.5.6 Conclusies overleg

-

1.6 Maandag 10 juni 2024

1.6.1 Personeel

BAAC

Veldteam BAAC

Auteur dagrapport: Toon De Herdt

Onderaannemers

Kraan Van Eycken trans

Overige

-

1.6.2 Bezoek

Bob Geers (SK Meldert)

1.6.3 Weer

Constance regenbui heel de dag lang. (rip laptop h1)

1.6.4 Werkzaamheden en interpretaties

Afwerken sporen WP3 (kleinere pk's en natuurlijke vlekken), S3042 en S3043 bleken dieper te gaan en later met kraan gecoupeerd. Daarna kraancoupes S3033 (daarbij nog een diepe (paal)kuil S3048 mét verbrand bot gevonden.

Bij coupe ter hoogte van gracht S1053 nog 3 diepe paalkuilen: S3033, S3049 en S3035, die laatste mogelijk een dubbele. Waarschijnlijk twee A-E types door elkaar in wp3. Ook S3042 en S3043 dus diepere paalkuilen. Nog zoeken naar verband tussen al deze diepe pk's.

In wp4 coupes spoortjes en afwerken zodat ook hier kraancoupes konden gebeuren. Diepere coupes op 4032-4038-4040 en daarna op potstal/hutkom 4054 en pk's 4052, 4062 en 4066. Allemaal diepe paalkuilen type A-E.

1.6.5 Strategische en praktische keuzes

-

1.6.6 Conclusies overleg

-

