

Bijlage 5.5 Dagrappporten
Kraainem Haren Fluxys

2019 0292
2019A505

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Steentijdopgraving

20/03/2019

Team: Benjamin Vergauwen, Hannah Van Hoecke, Michiel Steenhoudt, Kraanmachinist

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Droog, bewolkt tot zonnig 12 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Aanleg zone steentijd
- Foto's en meting vlak
- Aanleg vaste punten
- Aanleg blokken
- Aanleg vakken (3/4)
- Steken en kaartjes (1/20)

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Steentijdopgraving

21/03/2019

Team: Benjamin Vergauwen, Hannah Van Hoecke, Michiel Steenhoudt, Lina Cornelis, Margot Vercruyssen, Muhammed Menem, Gijs Wardeh

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Droog, zonnig, 16 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Verder vakken, steken en kaartjes (alles af)
- Meerderheid scheppen (nog ongeveer 60 vakken te gaan)
- Begeleiding teelaarde WP 3

Strategische en praktische keuzes:

- Deel bakjes in auto om morgen al te zeven op kantoor

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Steentijdopgraving

22/03/2019

Team: Benjamin Vergauwen, Hannah Van Hoecke, Michiel Steenhoudt, Lina Cornelis, Margot Vercruyssen

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Droog, zonnig, 20 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Verder laatste scheppen
- Hoogtemetingen allemaal rts
- Bakjes verslepen naar container

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Begeleiding teelaarde

25/03/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Koud, bewolkt, beetje regen

Werkzaamheden en interpretaties:

- Toolbox
- Teelaarde WP 4 (2u)

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Begeleiding teelaarde

26/03/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Bewolkt, droog

Werkzaamheden en interpretaties:

- Teelaarde WP 5, 7 en 11
- Foto's en hoogtemetingen (wp 4, wp 5, Wp 7, WP 11)
- 8 u kraan teelaarde
- 1 coupe WP 7

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Begeleiding teelaarde

27/03/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Bewolkt, droog

Werkzaamheden en interpretaties:

- WP 6, WP 8, WP 11
- Foto's en hoogtemetingen in deze WP's
- 8 u kraan teelaarde
- Een coupe WP 7

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Begeleiding teelaarde

28/03/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Warm, droog, zonnig

Werkzaamheden en interpretaties:

- WP 11
- Foto's hoogtemetingen WP 11
- 8 u kraan teelaarde
- Eén coupe WP 11

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Begeleiding teelaarde

29/03/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Warm, droog, zonnig

Werkzaamheden en interpretaties:

- 8 u kraan teelaarde
- WP 9, WP 11, WP 10
- Hoogtes en vlakmeting alle WP's
- Een coupe WP 9

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Proefsleuven

1/04/2019

Team: Hannah Van Hoecke, Lina Cornelis, Thaisa Van Speybroek

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Koud, bewolkt, af en toe regen, na middag opklaring

Werkzaamheden en interpretaties:

- Toolbox
- Sleuven WP 11 – foto's, vlakmeting
- Coupes
- Kraan 5 u

Strategische en praktische keuzes:

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Proefsleuven

2/04/2019

Team: Hannah Van Hoecke, Lina Cornelis, Thaisa Van Speybroek

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Koud, bewolkt, af en toe regen

Werkzaamheden en interpretaties:

- Lina, Thaisa, Hannah
- WP 11 – foto's vlakmeting
- Kraan 6 u
- Coupes, uitbreiden zones met veel sporen

Strategische en praktische keuze

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Proefsleuven

3/04/2019

Team: Michiel Steenhoudt, Lina Cornelis, Thaisa Van Speybroek

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Koud, bewolkt, regen en hagel

Werkzaamheden en interpretaties:

- Lina, Thaisa, Michiel
- WP 11
- Parrallelle sleuven
- Foto's meting
- Coupes

Strategische en praktische keuze

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Proefsleuven

5/04/2019

Team: Hannah Van Hoecke, Lina Cornelis, Thaisa Van Speybroek, Jasper Billemont

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Warm, droog, zonnig, 18 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- WP 11: Afwerking sleuven
- WP 10, 9, 8, 7
- Hoogtes en foto's
- Alle sleuven deel 1 gedaan
- Kraan: 6,5 u, kraan: 6 u

Strategische en praktische keuze

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Werfbegeleiding

8/04/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Koud, af en toe regen, bewolkt, 8 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Aanleg WP 12
- Meting WP 12

Strategische en praktische keuze

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Werfbegeleiding

9/04/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Koud, heel de dag regen, 10 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Foto's WP 12
- Meting WP 16
- Meting WP 13
- Begin aanleg WP 13

Strategische en praktische keuze

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Werfbegeleiding

10/04/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Bewolkt tot zonnig, 13 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Meting en foto WP 15
- Foto WP 16
- Meting en foto WP 13

Strategische en praktische keuze

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Werfbegeleiding

11/04/2019

Team: Hannah Van Hoecke, Lina Cornelis, Robrecht Vanoverbeke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Zonnig, 13 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Sleuven WP 12 en 13
- Foto's en meting
- Kraan Mike: 8 u tot 14u15 – nog tot einde dichten
- Kraan Fransman: 13u – einde (dichten)

Strategische en praktische keuze

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Proefsleuven

21/05/2019

Team: Hannah Van Hoecke, Jasper Billefont

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Bewolkt tot zonnig, 15 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Sleuf WP 14
- Foto's en meting
- Kraan: hele dag

Strategische en praktische keuze

- Hele sleuf openleggen, omdat dat handig is voor de werken

Dagrapport 2019-0292 Kraainem-Haren aardgasleiding Fluxys – Proefsleuven

22/05/2019

Team: Hannah Van Hoecke

Bezoek: Buurtbewoners, werknemers Denys en Fluxys

Externe condities: Bewolkt tot zonnig, 15 graden

Werkzaamheden en interpretaties:

- Sleuf WP 14
- Foto's en meting
- Kraan: 2 u

Strategische en praktische keuze

- Hele sleuf openleggen, omdat dat handig is voor de werken