

BIJLAGE 8.5: 2018-0698: IEPER JANSENIUSSTRAAT - OPGRAVING: DAGRAPPORTEN

Dagrapport maandag 28/05/2018

Personeel:

Veldwerkleider: Ben Terry

Archeologen: Sarah De Cleer en Toon De Herdt

Externe condities:

Droog en warm weer (20°C)

Werkzaamheden en interpretaties:

Start van aanleg werkput 1 in het zuidwesten van het plangebied

Registreren van vlak 1 in WP1 (beschrijven, fotograferen en inmeten)

Registreren van 2 profielen in WP1 (beschrijven, fotograferen en inmeten)

Strategische en praktische keuzes:

Aanleg van werkput 1 in het zuidwesten van het plangebied. Verwacht werd om op deze locatie muurresten van het 17de eeuwse bisschoppelijk paleis van Ieper aan te treffen. Deze muurresten werden effectief aangetroffen in het zuidelijke deel van de werkput. Het betrof een zware fundering die bestond uit een bakstenen kern met aan weerszijde een natuurstenen parament. In relatie met deze muur werd ook een vloerniveau aangetroffen. Doorheen de werkput liep van noord naar zuid ook een recente funderingsmuur. Ten oosten van deze muur was de bodem volledig verstoord tot op grote diepte. In het noorden van de werkput werd nog een recentere fundering en een bakstenen afvoergoot blootgelegd.

Het eerste vlak in WP1 werd aangelegd op ca. 1,00m onder het maaiveld op 17,30m +TAW. Enkel in het uiterste zuiden, waar een vloerniveau werd aangetroffen kan de werkput nog niet op deze diepte worden aangelegd. Hier zal later dus nog een tweede vlak worden aangelegd.

Er werden 2 profielen gedocumenteerd. 1 profiel in de westelijke wand van de werkput, dwars op de muur van het bisschoppelijk paleis, en 1 profiel in het noorden van de werkput.

Werkput 2 in het noordoosten van het plangebied kon nog niet gegraven worden omdat hier nog een afvalcontainer stond. Deze zone zal pas op woensdag 30/5 vrij zijn, dus de opgraving zal op die dag worden hervat.

Conclusies consultatie specialisten:

Niet van toepassing.

Specialisten:

Niet van toepassing

Bezoekers:

Geen

Dagrapport woensdag 30/05/2018

Personeel:

Veldwerkleider: Ben Terryn

Archeologen: Sarah De Cleer en Toon De Herdt

Externe condities:

Droog en warm weer (20°C)

Werkzaamheden en interpretaties:

Start van aanleg werkput 2 in het noordoosten van het plangebied

Registreren van vlak 1 en vlak 2 in WP2 en van vlak 2 in WP1 (beschrijven, fotograferen en inmeten)

Couperen en afwerken van sporen op vlak 2 WP2.

Registreren van 1 profiel in WP2 (beschrijven, fotograferen en inmeten)

Strategische en praktische keuzes:

Aanleg van werkput 2 in het noordoosten van het plangebied. Op het eerste vlak (17,80m +TAW) werden enkel twee recente funderingen gedocumenteerd. Nadien werd verdiept naar vlak 2. Omwille van de veiligheid werd de oostelijke fundering niet afgebroken bij het verdiepen naar vlak 2. Hierdoor is werkput in vlak 2 iets smaller dan in vlak 1. Vlak 2 werd aangelegd op het niveau van de moederbodem ca. 16,50m +TAW. Op dit niveau werden enkele grondsporen (kuilen) gedocumenteerd. De sporen werden gecoupeerd, waarbij enkele vondsten werden ingezameld.

In WP2 werd een tweede vlak aangelegd onder de vloer van het bisschoppelijk paleis.

De opgraving werd afgerond. Er werd aangegeven welke muren onder toezicht van de archeoloog dienden te worden gesloopt.

Conclusies consultatie specialisten:

Niet van toepassing.

Specialisten:

Niet van toepassing

Bezoekers:

Geen

Dagrapport Vrijdag 01/06/2018

Personeel:

Veldwerkleider: Jasper Billemont

Externe condities:

Droog en warm weer (20°C)

Werkzaamheden en interpretaties:

Begeleiding sloop en uitbraak muren in WP1.

Strategische en praktische keuzes:

De natuurstenen muur van het bisschoppelijk paleis werd onder begeleiding van een archeoloog gesloopt en gedeeltelijk uitgebroken. De uitbraak van deze muur was nodig op 2 locaties omdat er in de nieuwbouw een funderingspaal gepland is. Hierbij werden nog enkele zaken gedocumenteerd zoals de dikte (ca. 1,20m) en diepte van de muur (15,42m +TAW).

Conclusies consultatie specialisten:

Niet van toepassing.

Specialisten:

Niet van toepassing

Bezoekers:

Geen