

Naam: Liesbet Van den Bruel

Datum: do 21 sep 2017

Aanwezig: Liesbet Van den Bruel
Wouter Yperman

Weer: Buiten Matige temp. Licht bewolkt

☐ iSpace ☐ RTS ☒ GPS ☐ Metaaldetector

Project: Genk - Sportinfrastructuur

Vergunning: 2017I225

Werkput:

Werkuren: 7:30 — 16:00

Bezoek:

Graafmachine: —

Graafmachinist:

Werkzaamheden

Uitzetten 55 boringen met GPS.

2 boringen niet gezet omwille van voetbalveld dat nog in gebruik is (boorpunt 4 en 5).

Boorpunt 7 verplaatst omwille van hinderende betonnen funderingen.

Boorpunt 15 en 16 niet gezet vanwege hinderende betonnen funderingen.

Boringen gezet op deelterreinen A en B

Boringen grotendeels gezet op deelterrein C

Opmerkingen, wijzigingen t.o.v. plan (los van individuele sporen), gedachtegangen, to-do, ...

Boringen

Staalnames:

Profielen:

Opmerkingen tov plan:

Overuren:

Naam: Liesbet Van den Bruel

Datum: vr 22 sep 2017

Aanwezig: Liesbet Van den Bruel
Wouter Yperman

Weer: Buiten Matige temp. Half bewolkt

☐ iSpace ☐ RTS ☐ GPS ☐ Metaaldetector

Project: Genk - Sportinfrastructuur

Vergunning: 2017I225

Werkput:

Werkuren: 7:00 — 16:00

Bezoek:

Graafmachine: —

Graafmachinist:

Werkzaamheden

Zetten van resterende boringen.

Deelterrein C: resterende boringen gezet.

Op de deelterreinen D, E, F en G zijn alternerend boringen gezet. Het resultaat bleek steeds hetzelfde te zijn.

Foto's gemaakt van alle deelterreinen (overzichtsfoto's), de betonnen funderingsresten van soldatenbarakken WOII en de betonnen funderingsresten van recentere aard (detailfoto's).

Opmerkingen, wijzigingen t.o.v. plan (los van individuele sporen), gedachtegangen, to-do, ...

Boringen

Staalnames:

Profielen:

Opmerkingen tov plan:

Aanvankelijk is een boorgrid van 30 bij 30 m opgesteld met een vooropgesteld aantal van 55 boringen.

Op de deelterreinen D, E, F en G zijn alternerend boringen gezet. Het resultaat bleek steeds hetzelfde te zijn. Op die manier is per deelterrein een selectie gemaakt van uitvoerbare/zinnige boringen. Deze selectie heeft enerzijds als doel de meest representatieve spreiding van boorpunten per deelterrein te maken en anderzijds het best behaalbare resultaat te bekomen.

Hoewel er verschillende terreingesteldheden zijn binnen het onderzoeksgebied is de bodemopbouw van alle deelterreinen steeds vergelijkbaar. Verspreid over het onderzoeksgebied is steeds min of meer dezelfde bodemopbouw waargenomen. Lokaal zijn er afwijkingen, maar deze zijn te wijten aan recente menselijke invloeden zoals een ophoging van het terrein, een wegverharding, etc.

Na selectie en grondige overweging zijn in totaal 32 boringen effectief gezet.

Overuren:

