Dagrapport Oostende – One Baelskaai (09/09/2016)

Werkzaamheden en interpretaties:

De werken werden in de loop van de namiddag uitgevoerd. Twee boringen werden uitgezet met de GPS, geboord tot een diepte van 7,2m met een Geoprobe en vervolgens opnieuw ingemeten met de GPS om de effectieve locatie van de boring vast te leggen. De liners van de boringen werden meegenomen om naderhand op kantoor te worden beschreven en geregistreerd.

Strategische en praktische keuzes:

Rekening houdend met de oppervlakte van het terrein (ca. 2570 m²) en het gebruikelijke gemiddelde van 5 à 6 boringen/ha, werd twee boringen op het terrein uitgevoerd. De boringen werden gezet volgens een 40 x 50 m-grid dat over aangrenzende plangebieden ten oosten ervan liep. Twee boringen van dit grid vielen binnen het plangebied: boring 1 en boring 4.

Conclusies consultatie specialisten:

Er werden geen specialisten geconsulteerd.

Externe condities:

Zonnig weer (0/8), geen bewolking. Gezien het terrein gebruikt werd voor de stockage van materiaal voor werkzaamheden op aanpalende percelen, diende boring 1 een ietwat verzet te worden ten aanzien van de oorspronkelijke locatie.



Figuur 1: Het onderzoeksterrein ter hoogte van boring 1, met stockage van werfmateriaal

Personeel:

Veldwerkleider Nick Krekelbergh. Aardkundige Lander Soens. Boormeester Jürgen De Poorter.