Dagrapport Wevelgem Normandiëstraat (12/01/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

Het uitvoeren van de boringen nam een volledige dag in beslag. Alle boringen werden uitgezet met de GPS. Het westelijke deel van het plangebied was een geploegde akker. Het oostelijke deel was begroeid met gras en enkele hagen en bomen. De boringen werden handmatig uitgevoerd. Vervolgens werden de boorpunten opnieuw ingemeten met de GPS om de effectieve locatie van de boring vast te leggen. Alle boringen werden op het veld geregistreerd en beschreven.

De eerste interpretatie van de boringen wijst op een natte bodem (gleyverschijnselen) die ter hoogte van de akker bestaat uit één à twee ploeglagen bovenop de moederbodem, al dan niet met een A/C-horizont. In het oostelijke deel van het plangebied wordt de toplaag gevormd door een Ah-horizont die rechtstreeks rust op de onverstoorde moederbodem waartussen zich nog een oude ploeglaag kan bevinden of een relatief dun verstoord pakket met puinresten. Enkel ter hoogte van boring 6 was het terrein tot op grote diepte verstoord (160 cm beneden maaiveld). De bouwvoor was steeds zandlemig. De textuur van de onderliggende lagen varieerde van lemig zand tot zwaar lemige klei.

Strategische en praktische keuzes:

Er werd een boorgrid uitgezet van 40 bij 50 m, waarbij de punten zo gelijkmatig mogelijk verdeeld werden over het terrein. In totaal werden zeven boringen uitgezet. De diepte van de boringen varieerde van 1,50 m tot 2,00 m beneden maaiveld. De diepte van de boringen was afhankelijk van het aangetroffen bodemprofiel, waarbij steeds getracht werd voldoende informatie te verzamelen om de aardkundige variabiliteit en de eventuele aanwezigheid van archeologische niveaus te kunnen nagaan.

Conclusies consultatie specialisten:

Er werden geen specialisten geconsulteerd.

Externe condities:

Bewolkt. Het terrein was half open en goed toegankelijk.

Personeel:

Veldwerkleider en erkend archeoloog Erik Verbeke (erkenningsnummer: 2016/00151).

Specialisten:

Er werden geen specialisten geconsulteerd.