Kopgegevens 2017-0394_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0394	1	EV	18-01-2017	LB	M	H	300	180	60051.998	221523.748	6	31370	4.199	5	TAW	MDGP			BWV			BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2017-0394_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		20			E7	DBR		D	Ah	BV	Se	Z3	SZG											h1	WO2			3												2									
20	DU	80		R	E7	ZWDBR		D	A	BV	Z	Z5	SZG	KB										h2			Mg1	3					1							2									
80	SA	90		R	E7	BRGN		V	A	BV	Z	Z6	SZG															3																					
90	SA	180		R	E7	GNGR		N	Cg		Uz				ZL2dk												Mg2	3	FE1	OR																				afzettingen van gemengd wad zand-klei. Hoofdzakelijk klei. Zand (Z6, SZK) is bruin en bevat schelpengruis, de klei niet.
180	DU	300		R	E7	BLGN		N	Cr		Z	Z4	SZK	HS	KL1du												Mf1	3		R																				hoofdzakelijk afzettingen van zandwad. Sediment spoelde weg bij boren door grondwater. Vermoedelijk fijne kleisublaagjes. Bovenaan op overgang nog enkele dikkere kleilagen en grotere schelpfragmenten

Kopgegevens 2017-0394_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0394	2	EV	18-01-2017	LB	M	H	150	150	60007.44	221523.783	6	31370	4.335	5	TAW	MDGP			BWV			BAAC Vlaanderen	Dieper boren ging niet door het continu dichtslibben van boorgat met zand

Laaggegevens 2017-0394_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		40			E7	GRDBR		D	Au	PU	Ez	Z5	SZG											h1	WO1			3												3									naast puin ook plastic
40	DU	80		R	E7	GRDBR		D	A	BV	Z	Z6	SMK											h1				3												2									
80	SA	150		R	E7	LGRLBR		N	C		Z	Z6	SZK	HV													Mg1	3		O																			humusvlekken door bioturbatie

Kopgegevens 2017-0394_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0394	3	EV	18-01-2017	LB	M	H	300	160	60030.172	221502.208	6	31370	4.001	5	TAW	MDGP			BWV			BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2017-0394_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		30			E7	GRDBR		D	A	BV	Se	Z5	SZG											h1	WO1			3					1							2									
30	SA	85		R	E7	BR		D	A	OP	Le			ZB														3		O										2									
85	SA	110		R	E7	ZWDBR		D	Au		Se	Z6	SZG															3												3									bijna ondoordringbaar
110	SA	150		R	E7	BLGN		V	A/C	XX	Uz			ZB														3		R										2									
150	DU	200		R	E7	BLGN		N	Cr		Uz				ZL1wi												Mg1	3		R																			vermoedelijk afzettingen van gemengd wad zand-klei. Hoofdzakelijk klei. Zand is weggespoeld door grondwater bij het boren
200	DU	300		R	E7	BLGN		N	Cr		Z	Z4	SZK	HS	KL1du												Mf1	3		R																			hoofdzakelijk afzettingen van zandwad. Sediment spoelde weg bij boren door grondwater. Vermoedelijk fijne kleisublaagjes.

Kopgegevens 2017-0394_4

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0394	4	EV	18-01-2017	LB	M	H	150		60054.699	221475.646	6	31370	3.708	5	TAW	MDGP			BWV			BAAC Vlaanderen	Wegens ondoordringbaarheid puinlaag enkele meters verschoven. Dieper boren bleek onmogelijk zonder risico te lopen dat boor vast bleef zitten.

Laaggegevens 2017-0394_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM

0		100			E7	GRDBR		D	Au	PU	Uz			ZB										h1	WO1			3					1		2					3		GL1							Op veel plaatsen ondoordringbare puinlaag. Aardewerk en glas zijn recent. Coarsening upwards
100	GE	150		R	E7	DBRBR		D	A	XX	Uz			ZHB														3		O										2								mogelijk reeds verstoorde moederbodem. Coarsening upwards

Kopgegevens 2017-0394_5

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2017-0394	5	EV	18-01-2017	LB	M	H	80		60006.945	221478.562	6	31370	3.975	5	TAW	MDGP			BWV	?	?	BAAC Vlaanderen	ondanks verleggen boorpunt en gebruik puinboren ondoordringbaar

Laaggegevens 2017-0394_5

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	BBH	BBI	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LTB	LGK	LGB	LLI	SSI	LLV	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		10			E7	DBR		D	Ah	BV	Ez	Z5	SZG											h1	WO3			3																					
10	SA	40		R	E7	GRDBR		D	Au	BV	Ez	Z5	SZG											h1				3												3									naast puin ook plastic en ander materiaal
40	SA	80		R	E7	GRBR		V	Au	PU	Uz			ZB														3												5		GL1							onderaan ondoordringbaar